

Portofoliu proiecte POIM APRILIE 2016

Nr. proiecte/ categorii	Nr. crt.	Titlu proiect	Beneficiar	AP/ Obiectiv Specific	Notificarea / Data planificată depunere la COM/AM (trim/ an)	Data estimată semnare contract de finanțare (trim/an)	Data începerii implementării (trim/ an)*	Data estimată * semnare primelor contracte de lucrări (trim/an)	Data planificată finalizare implementare (trim/an)	TOTAL costuri investiții (mil. Euro)	Total costuri eligibile	Progres financiar* *	Progres fizic ***	Stadiu 15 aprilie 2016
Axa Prioritară 1 Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a transportului cu metroul (alocare totală POIM 4.539.00.093 euro)														
OS 1.1. Creșterea mobilității prin dezvoltarea transportului rutier pe rețeaua rutieră TEN-T centrală														
Proiecte realizate rutier TEN-T central														
4 proiecte realizate rutier FC	1	Fazarea autostrăzii Lugoj - Deva (loturile 2, 3 și 4)	CNADNR S.A.	1.1	Trim IV/2016	Trim IV/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2018	496,32	400,30	0	Construcții	Fazarea a fost aprobată de CE. La data de 31.03.2016, a fost transmisă la CE o propunere de modificare a fazării față de care CE a solicitat unele clarificări. Beneficiarul pregătește răspunsul.
	2	Fazarea autostrăzii Sebeș-Turda (Lot 1,2,3,4)	CNADNR S.A.	1.1	Trim IV/2016	Trim IV/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2018	453,64	365,93	0	Construcții	Beneficiarul revizuieste propunerea de fazare la solicitarea CE. Se estimează finalizarea acestui proiect la sfârșitul lui 2017.
	3	Fazarea autostrăzii Timișoara - Lugoj și VO Timișoara la nivel de autostradă	CNADNR S.A.	1.1	Trim IV/2016	Trim IV/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2018	16,90	10,87	0	Construcții avansate	Lotul 2 este deschis traficului. Se estimează finalizarea lucrărilor adiacente în aprilie 2016.
	4	Fazarea VO Suceava	CNADNR S.A.	1.1	Trim IV/2016	Trim IV/2016	Trim IV/2016	NA	Trim I/2018	8,65	6,98	0	Construcții avansate	Lucrările sunt executate în procent de 88%. Pentru restul lucrărilor, beneficiarul pregătește documentația de achiziție.
										975,51	784,08	0,00		
Proiecte inițiate POST și necontractate														
4 proiecte nedemarate POST	5	Autostrada Câmpia Turzii – Târgu Mureș	CNADNR S.A.	1.1	Trim IV/2016	Trim IV/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2018	345,16	345,16	0	Construcții	Proiectul a fost împărțit în 5 loturi, în prezent nefiind emis ordinul de începere a lucrărilor. Pentru 4 loturi, contractele de lucrări sunt semnate. 1 lot este în curs de atribuire. Se estimează finalizarea la sfârșitul lui 2017.
	6	VO Bacău (necontractat POST)	CNADNR S.A.	1.1	Trim III/2016	Trim IV/2016	Trim I/2016	NA	Trim III/2018	122,73	83,57	0	Construcții	Contractul de lucrări este semnat. Lucrările suspendate începând cu data de 22.10.2015 au fost reluate începând cu luna martie 2016.
	7	VO Târgu Mureș (necontractat POST)	CNADNR S.A.	1.1	Trim III/2016	Trim IV/2016	Trim I/2016	NA	Trim III/2018	47,20	38,59	0	Construcții	Contractul de lucrări este semnat. Lucrările suspendate în 15.06.2015 vor fi reluate după soluționarea problemelor legate de culoarul de expropriere.
	8	Modernizare centură București (A1-DN7, A2-DN2) (necontractat POST)	CNADNR S.A.	1.1	Trim III/2016	Trim IV/2016	Trim IV/2016	NA	Trim IV/2018	89,14	89,14	0	Construcții	Pentru Secțiunea A1 - DN 7 contractul de lucrări este semnat, iar lucrările au un progres fizic de 47%. Pentru secțiunea A2 - DN2, contractul de lucrări a fost reziliat în februarie 2015 (progres fizic 7%), beneficiarul pregătind în prezent documentația de atribuire pentru lansarea procedurii necesare pentru finalizarea lucrărilor.
										604,23	556,46	0		
Proiecte pregătire (AT)														
7 proiecte AT listă lungă POIM rutier TEN-T central	9	Revizuire/actualizare Documentație Tehnico - Economică pentru Autostrada Sibiu-Pitești	CNADNR S.A.	1.1.	Trim II/2016	Trim II/2016	Trim III/2015	NA	Trim I/2017	5,81	4,84	0	NA	Beneficiarul a semnat contractul nr. 92/40064/16.06.2015 care prevede revizuirea documentației tehnico - economice pe 6 secțiuni, având termen de finalizare 15.12.2016, termenul fiind însă extins pentru trim I 2017. La nivelul MT, s-a constituit un grup de lucru pentru coordonarea proiectului.
	10	Elaborare documentație tehnico - economică pentru drum expres Bacău – Pașcani	CNADNR S.A.	1.1.	Trim III/2016	Trim IV/2016	Trim I/2017	NA	Trim IV/2018	5,00	4,17	0	NA	Beneficiarul elaborează termenii de referință pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - economice.
	11	Revizuirea documentației tehnico - economice pentru Autostrada Târgu Neamț (Pașcani) – Iași - Ungheni	CNADNR S.A.	1.1.	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim II/2017	NA	Trim III/2019	5,60	4,67	0		
	12	Elaborare documentației tehnico - economice VO Râmnicu Vâlcea	CNADNR S.A.	1.1.	Trim I/2017	Trim II/2017	Trim IV/2017	NA	Trim IV/2018	2,50	2,08	0		
	13	Elaborare documentației tehnico - economice pentru VO Timișoara	CNADNR S.A.	1.1.	Trim I/2017	Trim II/2017	Trim IV/2017	NA	Trim IV/2018					
	14	Elaborare documentației tehnico - economice pentru VO Giurgiu	CNADNR S.A.	1.1.	Trim I/2017	Trim II/2017	Trim IV/2017	NA	Trim IV/2018					
	15	Elaborare documentației tehnico - economice pentru Timișoara - Stămora Moravița	CNADNR S.A.	1.1.	Trim I/2017	Trim II/2017	Trim IV/2017	NA	Trim IV/2018					
										23,91	19,93			
Proiecte investiții 2014 - 2020														
1 proiect nou de investiții rutier FC	16	Autostrada Sibiu-Pitești	CNADNR S.A.	1.1.	Trim II/2017	Trim IV/2017	Trim I/2018	Trim I/2018	Trim IV/2023	2.008,28	1.673,57	0,00	Design	A se vedea punctul 9
										2.008,28	1.673,57			
										16	TOTAL OBIECTIV SPECIFIC 1.1 Creșterea mobilității prin dezvoltarea transportului rutier pe rețeaua rutieră TEN-T centrală			
										3.611,93	3.034,04			
OS 1.2. Creșterea mobilității pe rețeaua feroviară TEN-T centrală														
Proiecte realizate feroviar TEN-T central														
3 proiecte realizate feroviar FC	17	Fazarea proiectului Reabilitare linie de cale ferată Sighișoara - Coșlariu, parte din linie CF Brașov – Simeria, componenta a Coridorului IV Pan European, pentru circulația trenurilor cu o viteză maximă de 160 km/h	C.N.C.F CFR S.A	1.2.	Trim III/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2018	357,09	299,74	0	Construcții	Propunerea de fazare în cadrul POST a fost transmisă la CE. Beneficiarul pregătește răspunsul la o solicitare de clarificare din partea CE.
	18	Fazarea proiectului Reabilitare linie de cale ferată Coșlariu - Vințu de Jos - Simeria, parte din linie CF Brașov – Simeria, componenta a Coridorului IV Pan European, pentru circulația trenurilor cu o viteză maximă	C.N.C.F CFR S.A	1.2.	Trim III/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2018	412,36	345,66	0	Construcții	Propunerea de fazare în cadrul POST este în analiză la CE.
	19	Fazarea proiectului Reabilitarea podurilor dunărene (situat la km 152+149 și km 165+817) pe linia de cale ferată București- Constanța	C.N.C.F CFR S.A	1.2.	Trim III/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim III/2017	16,69	13,89	0	Construcții	Propunerea de fazare aferentă POST a fost transmisă la CE care a cerut clarificări. Răspunsul beneficiarului este în analiză la AM POST.

Portofoliu proiecte POIM APRILIE 2016

Nr. proiecte/ categorii	Nr. crt.	Titlu proiect	Beneficiar	AP/ Obiectiv Specific	Notificarea / Data planificată depunere la COM/AM (trim/ an)	Data estimată semnare contract de finanțare (trim/an)	Data începerii implementării (trim/an)*	Data estimată * semnare primelor contracte de lucrări (trim/an)	Data planificată finalizare implementare (trim/an)	TOTAL costuri investiții (mil. Euro)	Total costuri eligibile	Progres financiar* *	Progres fizic ***	Stadiu 15 aprilie 2016
	3	Tota proiecte fazate feroviar							786,14	659,29				
Proiecte pregătire (AT)														
2 proiecte AT feroviar FC	20	Elaborarea documentației tehnico - economice pentru modernizarea liniei de cale ferată Ploiești-Adjud-Focșani-Bacău-Roman-Paşcani-Iași-Frontieră	C.N.C.F CFR S.A	1.2.	Trim III/2016	Trim IV/2016	Trim III/2016	NA	Trim III/2018	22,50	18,80	0	NA	Beneficiarul pregătește termenii de referință pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - economice
	21	Elaborarea documentației tehnico - economice pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Aeroport Henri Coandă	C.N.C.F CFR S.A	1.2.	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim II/2017	NA	Trim IV/2017	0,62	0,51	0	NA	Beneficiarul a elaborat termenii de referință pentru achiziția serviciilor de revizuire a documentației tehnico - economice (elaborată în 2008).
	2	Tota proiecte AT pregătire proiecte feroviar TEN-T central							23,12	19,31				
Proiecte investiții 2014 - 2020														
4 proiecte noi de investiții feroviar FC	22	Material rulant (componenta FC)	MT/ARF	1.2.	Trim IV/2017	Trim IV/2016	Trim IV/2017	NA	Trim IV/2021	158,40	132,00	0	Pre - design	Conform POIM, acest proiect va fi promovat de către MT/ARF împreună cu componenta de FEDR. Posibilitatea promovării unui proiect de către CFR Călători este în analiză la MT / DG Competition din perspectiva competitivității cu regulile de ajutor de stat
	23	Reabilitare linie cale ferată Frontieră - Curtici - Radna - Gurasada - Simeria pentru 160 km/h; TRONSON 2 km 614 - Bârzava - Ilteu - Gurasada și TRONSON 3 Gurasada - Simeria	C.N.C.F CFR S.A	1.2.	Trim IV/2016	Trim IV/2016	Trim IV/2016	Trim III/2016	Trim IV/2021	1.800,00	1.500,00	0	Achiziție	Sunt în desfășurare două proceduri de achiziție. Pentru secțiunea km.614 - Cap Y Ilteu, au fost transmise ofertanților comunicările în data de 10.02.2016, vizând respingerea ofertelor și reluarea procedurii. Au fost depuse câte două contestații la fiecare lot al procedurii. Contestațiile sunt în curs de soluționare de către CNSC. Pentru secțiunea Cap Y Ilteu - Simeria, ofertele depuse sunt în curs de evaluare.
	24	Reabilitare linie Foșani - Roman (TENT CORE)	C.N.C.F CFR S.A	1.2.	Trim I/2018	Trim IV/2018	Trim I/2019	Trim II/2019	Trim IV/2023	705,60	588,00	0	Pre - design	A se vedea nr. 21
	25	București - Aeroport Henri Coandă (TENT CORE)	C.N.C.F CFR S.A	1.2.	Trim II/2018	Trim II/2018	Trim IV/2018	Trim II/2019	Trim IV/2021	116,58	97,15	0	Pre - design	A se vedea nr. 22
	4	Total proiecte investiții noi 2014-2020								2.780,58	2.317,15			
	9	TOTAL OBIECTIV SPECIFIC 1.2. Creșterea mobilității pe rețeaua feroviară TEN-T centrală							3.589,84	2.995,75				
Obiectiv Specific 1.3 Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală														
13 proiecte de investiții noi naval FC	26	Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre între Călărași și Brăila (Punctul critic Bala)	C.N.AFDJ Galați S.A	1.3.	Trim II/2017	Trim IV/2017	Trim I/2018	Trim II/2018	Trim IV/2022	99,00	82,50	0	Design	Documentația tehnico - economică este în curs de elaborare. Se așteaptă livrarea de către consultant a variantei finale a raportului privind soluțiile alternative, necesar pentru a putea demara EIA.
	27	Modernizare ecluze FAZA 2: Agigea, Cernavodă, Ovidiu, Galerii ape mari Ovidiu și Năvodari și stații de pompare	C.N.ACN S.A	1.3.	Trim II/2016	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim III/2017	Trim IV/2021	116,08	96,73	0	Construcții	Beneficiarul a emis ordinul de începere a lucrărilor aferente etapei II după confirmarea scrisă a AM POIM potrivit căreia: proiectul este fundamentat strategic, este inclus în POIM, cheltuielile sunt eligibile începând cu 01.01.2014, sub rezerva îndeplinirii cerințelor din Ghidul Solicitantului;
	28	Apărări de maluri pe Canalul Sulina - Etapa finală	C.N.AFDJ Galați S.A	1.3.	Trim I/2017	Trim II/2017	Trim III/2017	Trim IV/2017	Trim IV/2022	54,00	45,00	0	Design	Documentația tehnico - economică este în curs de elaborare, având ca termen de finalizare 30.06.2016.
	29	Dezvoltarea Mol-ului III/Realizarea unui terminal RO-RO și pentru autoturisme în Portul Constanța Sud-Agigea (molul 3S) - ETAPA 1 A (S3) și Mol 3S și 4S - lucrări de infrastructură în vederea dezvoltării de terminale specializate în Portul Constanța Sud	C.N.APMC S.A	1.3.	Trim II/2017	Trim IV/2017	Trim I/2018	Trim I/2018	Trim IV/2021	47,32	39,43	0	Pre-design	Anvelopa financiară aferentă OS 1.3 nu permite implementarea proiectului într-o singură etapă; AM POIM a solicitat beneficiarului să clarifice cu MT strategia de implementare a acestui proiect la nivel de MPGT, care prevedea o implementare etapizată.
	30	Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creșterii adâncimilor șenalelor și bazinelor și a siguranței navigației în Portul Constanța (S1)	C.N.APMC S.A	1.3.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim IV/2016	Trim II/2017	Trim IV/2019	57,12	47,60	0	Pre-design	Beneficiarul derulează procedura pentru achiziția serviciilor de consultanță pentru întocmirea aplicației de finanțare în cadrul POIM. Documentația tehnico - economică a fost elaborată în 2011. Referitor la EIA, procedura de încadrare a fost stabilită prin Decizia etapei de încadrare nr. 6577 RP /2012 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Constanța. Indicatorii tehnico - economici sunt aprobați prin HG nr 375/2013
	31	Realizarea unei dane specializate într-o zonă cu adâncimi mari (Dana D80) (ml) (S2)	C.N.APMC S.A	1.3.	Trim II/2017	Trim II/2017	Trim III/2017	Trim III/2017	Trim IV/2021	5,76	4,80	0	Pre-design	Demararea pregătirii proiectului este amânată pentru 2017.
	32	Dezvoltarea capacității feroviare în portul Constanța Sud - Agigea (km) (S7)	C.N.APMC S.A	1.3.	Trim I/2017	Trim I/2017	Trim II/2017	Trim II/2017	Trim IV/2021	3,78	3,15	0	Pre-design	Demararea pregătirii proiectului este amânată pentru 2017.
	33	Extinderea la 4 benzi a drumului dintre poarta 7 și joncțiunea cu obiectivul Pod rutier la km 0+540 a CDMN cu drumul care realizează legătura între poarta 9 și poarta 8 spre zona de Nord a Portului Constanța (km)(S8)	C.N.APMC S.A	1.3.	Trim I/2017	Trim I/2017	Trim II/2017	Trim II/2017	Trim IV/2021	15,66	13,05	0	Design	Beneficiarul estimează că în trim IV 2016 documentația tehnico - economică va fi definitivată.
	34	Dublarea liniei de cale ferată Agigea Ecluză - Portul Constanța Sud și sistematizarea punctului de racord Agigea Ecluză (km) (S6)	C.N.APMC S.A	1.3.	Trim I/2017	Trim I/2017	Trim II/2017	Trim II/2017	Trim IV/2021	6,00	5,00	0	Pre-design	Beneficiarul pregătește un proiect de asistență tehnică pentru elaborarea documentației tehnico - economice pe care estimează că îl va depune la AM POIM în cursul trim. IV 2016. De asemenea, beneficiarul va clarifica statutul terenurilor vizate de această investiție cu CFR SA.
	35	Extindere la 4 benzi de circulație între poarta 10 bis și poarta 10 (km/l) (S10)	C.N.APMC S.A	1.3.	Trim I/2017	Trim I/2017	Trim II/2017	Trim II/2017	Trim IV/2021	4,32	3,60	0	Pre-design	Beneficiarul estimează că în trim IV 2016 documentația tehnico - economică va fi definitivată.

Portofoliu proiecte POIM APRILIE 2016

Nr. proiecte/ categorii	Nr. crt.	Titlu proiect	Beneficiar	AP/ Obiectiv Specific	Notificarea / Data planificată depunere la COM/AM (trim/ an)	Data estimată semnare contract de finanțare (trim/an)	Data începerii implementării (trim/an)*	Data estimată * semnare primelor contracte de lucrări (trim/an)	Data planificată finalizare implementare (trim/an)	TOTAL costuri investiții (mil. Euro)	Total costuri eligibile	Progres financiar* *	Progres fizic ***	Stadiu 15 aprilie 2016	
	36	Extinderea și modernizarea infrastructurii electrice de gaze și caldură (S13)	C.N.APMC S.A	1.3.	Trim I/2017	Trim I/2017	Trim II/2017	Trim II/2017	Trim IV/2021	35,40	29,50	0	Pre-design	În trim II/2016, beneficiarul va derula procedura de achiziție a serviciilor de consultanță în vederea pregătirii cererii de finanțare în POIM.	
	37	Extindere, modernizare și consolidare infrastructură de apă și canalizare (km) - 3 km consolidare x 2000000 euro/km = 6000000 euro (S14)	C.N.APMC S.A	1.3.	Trim I/2017	Trim I/2017	Trim II/2017	Trim II/2017	Trim IV/2021	21,60	18,00	0	Design	Beneficiarul estimează că în trim IV 2016 documentația tehnico - economică va fi definitivată.	
	38	Transformarea danelor RO-RO 3 - RO-RO 4 în terminal de pasageri - 350 ml cu 1.5 nave/zi (S5)	C.N.APMC S.A	1.3.	Trim I/2017	Trim I/2017	Trim II/2017	Trim II/2017	Trim IV/2021	38,72	32,27	0	Pre-design	Nu a fost încă demarată elaborarea documentației tehnico-economice	
	13	TOTAL OBIECTIV SPECIFIC 1.3 Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală									504,76	420,63			
Obiectiv Specific 1.4 Creșterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în Bucuresti-Ilfov prin dezvoltarea infrastructurii și serviciilor aferente															
Proiecte fazate metrou															
4 proiecte fazate metrou	39	Fazarea proiectului Linia de metrou Magistrala 5 – Secțiunea Râul Doamnei - Eroilor, inclusiv Valea Ialomiței	Metrorex S.A.	1.4.	Trim III/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2020	413,69	336,85	0	Construcții avansate	Beneficiarul actualizează propunerea de fazare pentru POST.	
	40	Îmbunătățirea serviciilor de transport public de călători cu metroul pe Magistrala 2 Berceni- Pipera	Metrorex S.A.	1.4.	Trim III/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2020	125,72	100,61	0	Construcții avansate	CE a aprobat fazarea. AM POST pregătește contractul de aprobare a fazării.	
	41	Fazarea proiectului Magistrala 4 Racordul 2 Secțiunea Parc Bazilescu - Străulești	Metrorex S.A.	1.4.	Trim III/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2020	72,69	56,73	0	Construcții avansate	Propunerea de fazare la nivelul POS T a fost transmisă la CE. Este în pregătire răspunsul la clarificările solicitate de CE.	
	42	Fazarea proiectului Modernizarea instalațiilor de ventilație pe magistralele 1,2,3 și TL de metrou - Tronsonul Petrache Poenaru (fostă Semnătorea) - Timpuri Noi	Metrorex S.A.	1.4.	Trim III/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	2,70	2,14	0	Construcții avansate	Contractul de lucrări este semnat. Lucrările se află în desfășurare.	
	4	Total proiecte fazate metrou									614,80	496,33			
Proiecte inițiate POST și necontractate															
1 proiect inițiat POST	43	Modernizarea instalațiilor de acces la metrou	Metrorex S.A.	1.4.	Trim II/2016	Trim II/2016	Trim I/2016	Trim III/2016	Trim IV/2017	21,82	18,18	0	Construcții	Cererea de finanțare pentru POIM este în curs de pregătire, documentația tehnică-economică fiind	
	1	Total proiecte necontractate POST									21,82	18,18			
Proiecte investiții metrou 2014 - 2020															
2 proiecte noi de investiții metrou FC	44	Magistrala 6. 1 Mai - Otopeni (14,2km; 9 statii; 9 trenuri)	Metrorex S.A.	1.4.	Trim II/2016	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim I/2017	Trim IV/2020	1084,00	600,00	0	Design	Beneficiarul a revizuit documentația tehnico - economică în sensul introducerii a trei noi stații (12 fațade de 9 testate în PMUD BI) și a depus-o la MT spre avizare. Ulterior avizării, beneficiarul va revizui proiectul tehnic în consecință și, după avizarea de către MT și JICA, se va lansa procedura de achiziție publică pentru lucrări. În paralel cu procedura de achiziție publică pentru lucrări, se vor face demersurile pentru obținerea avizului de mediu stațiile noi.	
	45	Magistrala 5. Secțiunea Eroilor (PS Opera) - Universitate - Piata Iancului (4,5km; 5 statii)	Metrorex S.A.	1.4.	Trim IV/2016	Trim II/2017	Trim III/2017	Trim III/2017	Trim IV/2023	423,60	353,00	0	Design	Beneficiarul revizuieste documentația tehnico - economică și va demara procedura de achiziție publică pentru contractarea proiectării lucrărilor.	
	2	Total proiecte noi metrou 2014-2020									1.507,60	953,00			
	7	TOTAL OS 1.4 Creșterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în Bucuresti-Ilfov prin dezvoltarea infrastructurii și serviciilor aferente									2.144,22	1.467,51			
	45	TOTAL AXA I									9.850,75	7.917,93			
Axa Prioritară 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient (alocare totală POIM 2.270.31..273 euro)															
Obiectiv Specific 2.1 Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T															
Proiecte fazate rutier FEDR															
9 proiecte fazate rutier TEN-T FEDR	46	Fazarea Reabilitare DN 6 Alexandria- Craiova (TENT CORE)	CNADNR S.A.	2.1.	Trim IV/2016	Trim IV/2016	Trim I/2016	NA	Trim III/2018	102,19	82,46	0	Construcții	CE a aprobat propunerea de fazare pentru POST. Actul adițional de aprobare a fazării este în curs de semnare în AM POST. Proiectul este împărțit în 3 loturi: lotul 1 și 3 sunt finalizate. În faza a doua vor fi executate lucrările rămase de efectuat la lotul 2.	
	47	Fazare DN 73 Pitești- Brașov (TENT Comprehensive)	CNADNR S.A.	2.1.	Trim IV/2016	Trim IV/2016	Trim I/2016	NA	Trim III/2018	101,18	84,34	0	Construcții	CE a transmis observații privind propunerea de fazare pentru POST. Beneficiarul pregătește răspunsul.	
	48	Fazare VO Brașov	CNADNR S.A.	2.1.	Trim IV/2016	Trim IV/2016	Trim I/2016	NA	Trim I/2018	21,49	17,85	0	Construcții	CE a cerut clarificări privind propunerea de fazare pentru POST. Beneficiarul pregătește răspunsul.	
	49	Fazare VO Caracal (TENT CORE)	CNADNR S.A.	2.1.	Trim IV/2016	Trim IV/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	7,60	7,09	0	Construcții	Beneficiarul revizuieste propunerea de fazare pentru POST conform solicitării AM POST.	
	55	Fazare Modernizare DN 5 București- Adunații Copăceni (TENT Comprehensive)	CNADNR S.A.	2.1.	Trim IV/2016	Trim IV/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	24,21	17,66	0	Construcții	Propunerea de fazare a fost aprobată de către CE.	
	56	Fazare DN 56 Craiova-Calafat (TENT CORE)	CNADNR S.A.	2.1.	Trim IV/2016	Trim IV/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	23,54	19,61	0	Construcții	Propunerea de fazare este în analiză la AM POST. Beneficiarul revizuieste propunerea conform cerințelor CE.	
	57	Fazare DN 66 Rovinari- Petroșani (TENT Comprehensive)	CNADNR S.A.	2.1.	Trim IV/2016	Trim IV/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	25,16	20,61	0	Construcții	CE a cerut informații suplimentare despre propunerea de fazare transmisă pentru POST. Beneficiarul pregătește răspunsul.	
	58	Fazare VO Târgu-Jiu (TENT Comprehensive)	CNADNR S.A.	2.1.	Trim IV/2016	Trim IV/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	39,69	30,19	0	Construcții	Propunerea de fazare este în analiză la AM POST.	
	59	Fazare Pod DN 5, Reabilitare pod peste Dunăre la Giurgiu	CNADNR S.A.	2.1.	Trim IV/2016	Trim IV/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	7,41	6,20	0	Construcții	Am POST a cerut clarificări la beneficiar.	
	9	Tota proiecte fazate rutier TEN-T									352,47	286,01			
Proiecte inițiate POST și necontractate															
2 proiecte	60	VO Mihăilești	CNADNR S.A.	2.1.	Trim III/2016	Trim III/2016	Trim IV/2016	Trim IV/2016	Trim IV/2018	14,63	12,19	0	Design	Este în curs de finalizare procedura de achiziție a contractului de lucrări.	

Portofoliu proiecte POIM APRILIE 2016

Nr. proiecte/ categorii	Nr. crt.	Titlu proiect	Beneficiar	AP/ Obiectiv Specific	Notificarea / Data planificată depunere la COM/AM (trim/ an)	Data estimată semnare contract de finanțare (trim/an)	Data începerii implementării (trim/an)*	Data estimată * semnare primelor contracte de lucrări (trim/an)	Data planificată finalizare implementare (trim/an)	TOTAL costuri investiții (mil. Euro)	Total costuri eligibile	Progres financiar* *	Progres fizic ***	Stadiu 15 aprilie 2016	
nedemarate POST	61	VO Tecuci	CNADNR S.A.	2.1.	Trim III/2016	Trim III/2016	Trim IV/2016	Trim IV/2016	Trim IV/2018	14,57	12,14	0	Construcții		
2		Total proiecte necontractate POST									29,20	24,33	0,00		
Proiecte pregătire (AT)															
4 proiecte AT rutier FEDR	62	Elaborarea documentației tehnico - economice pentru modernizarea Centurii de sud București - 4 benzi	CNADNR S.A.	1.1.	Trim III/2016	Trim IV/2016	Trim III/2015	NA	Trim I/2017	5,00	4,17	0	NA	Documentația tehnico - economică a fost elaborată, se află în analiza beneficiarului cu sprijin JASPERS pentru definitivare în vederea aprobării.	
	63	Elaborarea documentației tehnico - economice pentru drumul expres Focșani - Bacău	CNADNR S.A.	1.1.	Trim III/2016	Trim IV/2016	Trim III/2016	NA	Trim I/2018	3,20	2,67	0	NA	Termenii de referință pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - economice sunt în curs de validare la ANAP.	
	64	Elaborarea documentației tehnico - economice pentru drumul expres Buzău - Focșani	CNADNR S.A.	1.1.	Trim III/2016	Trim IV/2016	Trim III/2016	NA	Trim I/2018	5,00	4,17	0	NA	Beneficiarul elaborează termenii de referință pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - economice	
	65	Elaborarea documentației tehnico - economice pentru drumul expres Ploiești-Buzău	CNADNR S.A.	1.1	Trim III/2016	Trim IV/2016	Trim III/2016	NA	Trim I/2018	5,00	4,17	0	NA	Termenii de referință pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - economice sunt în curs de aprobare la ANAP.	
4		Total proiecte AT pregătire proiecte feroviar TEN-T central									18,20	15,17			
Proiecte investiții 2014 - 2020															
5 proiecte noi TEN-T FEDR	66	Modernizarea centurii de sud București - 4 benzi	CNADNR S.A.	2.1.	Trim I/2017	Trim II/2017	Trim II/2017	Trim II/2017	Trim IV/2021	211,20	176,00	0	Design		
	67	Drum expres Focșani-Bacău	CNADNR S.A.	2.1.	Trim II/2018	Trim III/2018	Trim III/2018	Trim III/2018	Trim I/2021	513,96	428,30	0	Design	Documentația tehnico - economică este în curs de elaborare. A se vedea punctele 62,63, 64.	
	68	Drum expres Buzău-Focșani	CNADNR S.A.	2.1.	Trim II/2018	Trim III/2018	Trim III/2018	Trim III/2018	Trim I/2021	338,83	282,36	0	Design		
	69	Drum expres Ploiești-Buzău	CNADNR S.A.	2.1.	Trim II/2018	Trim III/2018	Trim III/2018	Trim III/2018	Trim I/2021	305,76	254,80	0	Design		
	70	Pitești - Rm. Vlcea - Racovița (TENT CORE)	CNADNR S.A.	2.1.	Trim I/2017	Trim I/2017	Trim II/2017	Trim II/2017	Trim I/2021	80,88	67,40	0	Design		
5		Total proiecte investiții noi rutier FEDR TEN-T 2014-2020									1.239,43	1.032,86			
20		TOTAL OBIECTIV SPECIFIC 2.1 Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T									1639,30	1358,37			
Obiectiv Specific 2.2 Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T															
Proiecte fazate rutier non-TEN-T FEDR															
3 proiecte fazate rutier non- TENT	71	DN 76 Deva- Oradea (Alte rețele)	CNADNR S.A.	2.2.	Trim IV/2016	Trim IV/2016	Trim I/2016	NA	Trim I/2018	139,04	104,51	0	Construcții	Propunerea de fazare este în analiză la AM POST. CE a solicitat clarificări suplimentare în 05.04.2014. Proiectul este împărțit în 6 secțiuni. 4 dintre ele sunt în execuție. Pentru 2 secțiuni, procedura de achiziție este în desfășurare. Ulterior definitivării discuțiilor pe POST urmează a fi depusă notificarea pe POIM.	
	72	VO Săcuieni (alte rețele)	CNADNR S.A.	2.2.	Trim IV/2016	Trim IV/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2018	7,38	6,15	0	Construcții	AM POST a solicitat clarificări la propunerea de fazare., ulterior definitivării discuțiilor pe POST urmând a fi depusă notificarea pe POIM.	
	73	VO Carei (alte rețele)	CNADNR S.A.	2.2.	Trim IV/2016	Trim IV/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2018	5,03	3,17	0	Construcții	Propunerea de fazare este în analiză la AM POST/ se lucrează la nota de aprobare a fazării în cadrul POST, ulterior definitivării urmând a fi depusă notificarea pe POIM.	
3		Tota proiecte fazate rutier TEN-T central									151,45	113,83			
Proiecte pregătire rutier non-TENT (AT)															
3 proiecte AT non TENT	74	Elaborare documentație tehnico - economică Legătură A3 - Aeroport Henri Coanda	CNADNR S.A.	2.2.	Trim III/2016	Trim IV/2016	Trim IV/2016	NA	Trim IV/2017	1,80	1,50	0	NA	Beneficiarul pregătește termenii de referință pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - economice.	
	75	Elaborare documentație tehnico - economică Câmpina - Săcele (Alte rețele)	CNADNR S.A.	2.2.	Trim III/2016	Trim IV/2016	Trim IV/2016	NA	Trim IV/2017	1,80	1,50	0	NA	Beneficiarul pregătește termenii de referință pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - economice.	
	76	Elaborare documentație tehnico - economică A1-Titu-Băldana-Târgoviște (Alte rețele)	CNADNR S.A.	2.2.	Trim III/2016	Trim IV/2016	Trim IV/2016	NA	Trim IV/2017	1,80	1,50	0	NA	Documentația tehnico - economică aflate în pregătire, având în vedere faptul că există o parte a acestora pentru anumite secțiuni, fiind necesară însă asigurarea unei abordări unitare la nivel de proiect.	
3		Tota proiecte AT pregătire rutier non TEN-T FEDR									5,40	4,50			
Proiecte investiții rutier non-TENT 2014 - 2020															
3 proiecte investiții noi rutier non TENT FEDR	77	Legătura A3 - Aeroport Henri Coandă (Alte rețele)	CNADNR S.A.	2.2.	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim I/2017	Trim II/2017	Trim I/2021	51,73	43,11	0	Design	A se vedea pozițiile 74, 75, 76	
	78	Câmpina - Săcele (Alte rețele)	CNADNR S.A.	2.2.	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim I/2017	Trim II/2017	Trim I/2021	49,20	41,00	0	Design		
	79	A1 - Titu - Băldana - Târgoviște (Alte rețele)	CNADNR S.A.	2.2.	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim I/2017	Trim II/2017	Trim I/2021	55,92	46,60	0	Design		
3		Total proiecte investiții noi rutier FEDR non-TENT 2014-2020									156,85	130,71			
9		TOTAL OBIECTIV SPECIFIC 2.2 Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T									313,70	249,04			
Obiectiv Specific 2.3 Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor															
Proiecte fazate															
1 proiect fazat	80	Reabilitarea infrastructurii de mișcare a Aeroportului Craiova	Aeroportul Internațional	2.3	Trim IV/2016	Trim II/2017	Trim IV/2017	Trim IV/2017	Trim IV/2020	6,80	5,07	0	Construcții	Faza 2 este în execuție	
1		Total proiecte fazate									6,80	5,07			
Proiecte noi 2014 - 2020															
	81	Aeroportul Craiova	Aeroportul Internațional Craiova	2.3	Trim IV/2016	Trim II/2017	Trim IV/2017	Trim IV/2017	Trim IV/2020	83,58	69,65	0,00			

Lista proiectelor prioritare pentru infrastructura aeriana va fi revizuita

Portofoliu proiecte POIM APRILIE 2016

Nr. proiecte/ categorie	Nr. crt.	Titlu proiect	Beneficiar	AP/ Obiectiv Specific	Notificarea / Data planificată depunere la COM/AM (trim/ an)	Data estimată semnare contract de finanțare (trim/an)	Data începerii implementării (trim/an)*	Data estimată * semnare primelor contracte de lucrări (trim/an)	Data planificată finalizare implementare (trim/an)	TOTAL costuri investiții (mil. Euro)	Total costuri eligibile	Progres financiar* *	Progres fizic ***	Stadiu 15 aprilie 2016	
2 proiecte noi	82	Aeroportul Tulcea	Aeroportul Internațional Delta Dunării Tulcea	2.3	Trim IV/2016	Trim II/2017	Trim IV/2017	Trim IV/2017	Trim IV/2020	7,33	6,11	0,00		Lista proiectelor prioritare pentru infrastructura aeriană va fi revizuită conform versiunii finale a MPGT	
2	Total proiecte noi									90,91	75,76				
3	TOTAL OBIECTIV SPECIFIC 2.3 Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor									97,71	80,83				
Obiectiv Specific 2.4 Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi															
4 proiecte noi	83	Multimodal Timișoara	TBD	2.4.	Trim III/2016	Trim IV/2016	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim IV/2020	41,10	34,25	0	Design	Strategia de finanțare a investițiilor în dezvoltarea terminalelor intermodale este în curs de definitivare cu sprijin Jaspers. Documentația tehnico - economică pentru Oradea a fost finanțată din POST.	
	84	Multimodal Cluj Napoca	TBD	2.4.	Trim III/2016	Trim IV/2016	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim IV/2020	41,10	34,25	0	Design		
	85	Multimodal Bacău	TBD	2.4.	Trim III/2016	Trim IV/2016	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim IV/2020	25,73	21,44	0	Design		
	86	Multimodal Oradea (TENT Comprehensive)	TBD	2.4.	Trim III/2016	Trim IV/2016	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim IV/2020	25,73	21,44	0	Design		
4	Total multimodal									133,66	111,38				
13 proiecte noi de investiții	87	Port Brăila (TENT Comprehensive)	C.N.APDM Galați S.A	2.4.	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim I/2017	Trim II/2017	Trim IV/2020	7,20	6,00	0	Design	Beneficiarul elaborează documentația pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - economice.	
	88	„DANUBE – Rețea de acces la Dunăre – Deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN –T de înaltă calitate în condiții economice optime – Port Drobeta Turnu Severin” (TENT CORE)	CN APDF SA GIURGIU	2.4.	Trim I/2018	Trim II/2018	Trim I/2018	Trim II/2018	Trim IV/2020	23,04	19,20	0	Design	Documentația tehnico - economică a fost elaborată în anul 2009 și va fi reactualizată la momentul depunerii cererii de finanțare.	
	89	Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare în portul Oltenița - etapa II (TENT Comprehensive)	CN APDF SA GIURGIU	2.4.	Trim IV/2018	Trim I/2019	Trim I/2019	Trim IV/2018	Trim IV/2019	3,60	3,00	0	Design	Documentația tehnico - economică a fost elaborată în anul 2011 și va fi reactualizată la momentul depunerii cererii de finanțare.	
	90	Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport naval în porturile din afara rețelei TEN-T - Port Orșova (Alte rețele)	CN APDF SA GIURGIU	2.4.	Trim I/2019	Trim II/2019	Trim I/2019	Trim I/2019	Trim IV/2020	10,45	8,71	0	Design	Documentația tehnico - economică a fost elaborată în anul 2009 și va fi reactualizată și completată la momentul depunerii cererii de finanțare.	
	91	DANUBE – Rețea de acces la Dunăre – Deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții economice optime – Port Cernavodă (TENT CORE)	CN APDF SA GIURGIU	2.4.	Trim I 2018	Trim II 2018	Trim I/2018	Trim II/2018	Trim IV/2020	9,30	7,75	0	Design	Documentația tehnico - economică a fost elaborată în anul 2009 și va fi actualizată și completată la momentul depunerii cererii de finanțare.	
	92	Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport naval în porturile din afara rețelei TEN-T - Port Corabia (TENT Comprehensive)	CN APDF SA GIURGIU	2.4.	Trim III/2016	Trim I/2017	Trim II/2017	Trim II/2017	Trim II/2018	6,52	5,43	0	Design	Elaborarea documentației tehnico -economice a început în anul 2009 și va fi reactualizată și completată la momentul depunerii cererii de finanțare.	
	93	„Extinderea infrastructurii portului Calafăt (km 795) și sistematizarea dispozitivului feroviar al portului” (TENT CORE)	CN APDF SA GIURGIU	2.4.	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim I/2017	Trim I/2017	Trim I/2018	6,00	5,00	0	Design	Documentația tehnico -economică a fost elaborată în anul 2001 și va fi reactualizată și completată la momentul depunerii cererii de finanțare.	
	94	Port Isaccea (Alte rețele)	C.N.APDM Galați S.A	2.4.	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim I/2017	Trim II/2017	Trim IV/2020	4,94	4,12	0	Design	Beneficiarul derulează procedura pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - economice. Aprobarea acesteia este preconizată în septembrie 2016.	
	95	Port Ovidiu (Alte rețele)	C.N.AC.N S.A	2.4.	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim I/2017	Trim II/2017	Trim IV/2020	19,44	16,20	0	Design	Beneficiarul derulează procedura pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - economice. Aprobarea acesteia este preconizată în septembrie 2016.	
	96	Port Medgidia (TENT Comprehensive)	C.N.AC.N S.A	2.4.	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim I/2017	Trim II/2017	Trim IV/2020	17,28	14,40	0	Design	Beneficiarul derulează procedura pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - economice. Aprobarea acesteia este preconizată în septembrie 2016.	
	97	Port Luminița (Alte rețele)	C.N.AC.N S.A	2.4.	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim I/2017	Trim II/2017	Trim IV/2020	25,92	21,60	0	Design	Beneficiarul derulează procedura pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - economice. Aprobarea acesteia este preconizată în septembrie 2016.	
	Proiecte Investiții ITI TULCEA - DELTA DUNĂRII														
		98	Port Tulcea	C.N.APDM Galați S.A	2.4.	Trim IV/2016	Trim II/2017	Trim II/2017	Trim II/2017	Trim IV/2020	11,52	9,60	0	Design	Beneficiarul derulează procedura pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - economice. Aprobarea acesteia este preconizată în septembrie 2016.
	99	Port Sulina		2.4.	Trim IV/2016	Trim II/2017	Trim II/2017	Trim II/2017	Trim IV/2020	6,00	5,00	0			
13	Total porturi									151,21	126,01				
17	TOTAL OBIECTIV SPECIFIC 2.4 Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi									284,87	237,39				
Obiectiv Specific 2.5 Creșterea gradului de siguranță și securitate pe toate modurile de transport și reducerea impactului transporturilor asupra mediului															
Proiecte fazate siguranță															
1 proiect de siguranță fazat	100	Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație ILIA - LUGOJ	C.N.C.F.C.F.R. S.A	2.5.	Trim II/2016	Trim I/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2018	10,20	8,47	0	Construcții	CE a solicitat clarificări privind propunerea de fazare pentru POST; beneficiarul pregătește răspunsul. Contractul de proiectare și execuție este semnat. Proiectul este în implementare.	
1	Total proiecte fazate siguranță									10,20	8,47				
Proiecte investiții siguranță 2014 - 2020															
	101	Modernizare infrastructurii privind siguranța circulației pe DNI, în sate liniare și puncte negre	CNADNR S.A.	2.5.	Trim I/2017	Trim III/2017	Trim I/2018	Trim I/2018	Trim IV/2021	40,80	34,00	0	Loturile 2-7 Lucrări / Lotul 1: Achiziții	Proiectul este împărțit în 7 loturi. Lotul 1: contract în curs de relicitare/ Loturile 2 - 7 sunt atribuite și toate ordinele de începere sunt programate să fie date până la finalul trim II 2016	

Portofoliu proiecte POIM APRILIE 2016

Nr. proiecte/ categorii	Nr. crt.	Titlu proiect	Beneficiar	AP/ Obiectiv Specific	Notificarea / Data planificată depunere la COM/AM (trim/ an)	Data estimată semnare contract de finanțare (trim/an)	Data începerii implementării (trim/an)*	Data estimată * semnare primelor contracte de lucrări (trim/an)	Data planificată finalizare implementare (trim/an)	TOTAL costuri investiții (mil. Euro)	Total costuri eligibile	Progres financiar* *	Progres fizic ***	Stadiu 15 aprilie 2016
5 proiecte noi siguranță	102	Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite și a frânelor stranse	C.N.C.F.C.F.R. S.A	2.5.	Trim II/2016	Trim I/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2018	11,00	9,16	0	Construcții	Contractul de proiectare și execuție este semnat. Proiectul este în implementare.
	103	Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată	C.N.C.F.C.F.R. S.A	2.5.	Trim III/2016	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim II/2017	Trim I/2019	42,00	35,00	0	Design	A fost anulat procedura de achiziție publică. În prezent, beneficiarul revizuește documentația de atribuire în vederea îndeplinirii indicatorului din POIM.
	104	Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație Siculeni-Adjud	C.N.C.F.C.F.R. S.A	2.5.	Trim III/2016	Trim IV/2016	Trim IV/2015	Trim IV/2015	Trim I/2018	36,45	30,38	0	Construcții	Contractul de proiectare și execuție a fost semnat în decembrie 2015. Proiectul este în implementare (perioada 01.11.2015-31.10.2017). Lucrările au fost demarate înainte de aprobarea finanțării.
	105	Centralizare electronică în stația Videle	C.N.C.F.C.F.R. S.A	2.5.	Trim III/2016	Trim IV/2016	Trim I/2016	Trim I/2017	Trim I/2020	11,20	9,36	0	Achiziții	A fost desemnat câștigătorul în urma procedurii de achiziție. În termen de 1 lună, va fi semnat contractul.
5	Total proiecte investiții noi siguranță 2014-2020									141,45	117,90			
6	TOTAL OS 2.5 Creșterea gradului de siguranță și securitate pe toate modurile de transport și reducerea impactului transporturilor asupra mediului									151,65	126,37			
Obiectiv Specific 2.6 Reducerea timpului de staționare la punctele de comunicare transnațională														
3 proiecte noi vamă	106	Biroul Vamal Halmeu	ANAF	2.6	Trim IV/2016	Trim IV/2016	Trim III/2016	Trim III/2016	Trim I/2020	6,00	6,00	0		
	107	Biroul Vamal Siret	ANAF	2.6	Trim IV/2017	Trim IV/2017	Trim I/2018	Trim I/2018	Trim IV/2021	6,00	6,00	0		
	108	Biroul Vamal Constanta	ANAF	2.6	Trim IV/2017	Trim IV/2017	Trim I/2018	Trim I/2018	Trim IV/2021	37,20	37,20	0		
3	TOTAL OBIECTIV SPECIFIC 2.6 Reducerea timpului de staționare la punctele de comunicare transnațională									49,20	49,20			
Obiectiv Specific 2.7 Creșterea sustenabilității și calității transportului feroviar														
Proiecte realizate														
5 proiecte realizate feroviar FEDR	109	Poduri, tuneluri și podețe – Regionala Brașov	C.N.C.F.C.F.R. S.A	2.7.	Trim III/2016	Trim III/2016	Trim III/2016	NA	Trim IV/2018	2,67	2,20	0	Construcții	Propunerea de fazare este în curs de aprobare la AM POST. Notificarea pe POIM va fi elaborată ulterior aprobării fazării
	110	Poduri, tuneluri și podețe - Regionala Iași	C.N.C.F.C.F.R. S.A	2.7.	Trim III/2016	Trim III/2016	Trim III/2016	NA	Trim IV/2018	9,10	7,35	0	Construcții	Fazarea a fost aprobată de AM POST. Urmează semnarea actului adițional. Notificare pe POIM va fi elaborată ulterior aprobării fazării.
	111	Poduri, tuneluri și podețe – Regionala București	C.N.C.F.C.F.R. S.A	2.7.	Trim III/2016	Trim III/2016	Trim III/2016	NA	Trim IV/2018	9,87	7,73	0	Construcții	AM POST a solicitat clarificări beneficiarului, în vederea aprobării fazării. Notificarea pe POIM va fi elaborată ulterior aprobării fazării.
	112	Poduri, tuneluri și podețe – Regionala Timișoara	C.N.C.F.C.F.R. S.A	2.7.	Trim III/2016	Trim III/2016	Trim III/2016	NA	Trim IV/2018	3,67	2,73	0	Construcții	Actul Adițional de fazare a fost semnat. Notificarea pe POIM este în curs de elaborare.
	113	Modernizarea stațiilor de cale ferată Tg Mureș și Sf. Gheorghe	C.N.C.F.C.F.R. S.A	2.7.	Trim III/2016	Trim III/2016	Trim III/2016	NA	Trim IV/2018	5,57	4,18	0	Construcții	Propunerea de fazare este în analiză la AM POST. Notificare pe POIM va fi elaborată ulterior aprobării fazării pe POST.
5	Total proiecte realizate sau necontractate POST									30,88	24,19			
Proiecte inițiate POST și necontractate														
3 proiecte necontractate POST feroviar FEDR	114	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată Sucursala Regională C.F. Cluj	C.N.C.F.C.F.R. S.A	2.7.	Trim III/2016	Trim III/2016	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim IV/2020	30,01	25,00	0	Construcții	Contractul de finanțare pe POST a fost reziliat de către AM POST. Au fost semnate contractul de supervizare a lucrărilor și 3 contracte de lucrări (lot 1,2 și 4). Achiziția aferentă lotului 3 a fost anulată.
	115	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată Sucursala Regională C.F. Craiova	C.N.C.F.C.F.R. S.A	2.7.	Trim III/2016	Trim III/2016	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim IV/2020	21,40	17,80	0	Achiziții	Licitația pentru contractele de lucrări este în curs de derulare. Termen estimat pentru finalizare procedură 04.03.2016.
	116	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată Sucursala Regională C.F. Galați	C.N.C.F.C.F.R. S.A	2.7.	Trim III/2016	Trim III/2016	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim IV/2020	35,60	29,60	0	Achiziții	Licitația pentru contractele de lucrări este în curs de derulare Termen estimat pentru finalizare procedură 11.03.2016.
3	Tota proiecte necontractate POST									87,01	72,40			
Proiecte pregătire feroviar FEDR (AT)														
3 proiecte AT feroviar FEDR	117	Actualizarea documentației tehnico - economice pentru proiectul de Electricificare a liniei de cale ferată Cluj-Napoca - Episcopia Bihor (TENT Comprehensive)	C.N.C.F.C.F.R. S.A	2.7.	Trim I/2016	Trim III/2016	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim I/2018	2,23	1,80	0	NA	Procedura de achiziție (anunțul de participare nr. 165687/28.01.2016) este în etapa de evaluare a ofertelor.
	118	Documentație tehnico - economică Reabilitarea podului de la Grădiștea și îmbunătățirea parametrilor tehnici Buc. Nord - Giurgiu Nord - Frontiera	C.N.C.F.C.F.R. S.A	2.7.	Trim I/2016	Trim IV/2016	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim I/2018	5,08	4,22	0	NA	Caietul de sarcini pentru elaborarea documentației tehnico - economice este în curs de elaborare.
	119	Documentație tehnico - economică pentru măsurile Quick Wins București - Brașov, Timișoara - Arad, București - Buzău, București - Craiova, Pașcani - Iași, București - Cosntanța, București - Pitești	C.N.C.F.C.F.R. S.A	2.7.	Trim II/2016	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim II/2017	Trim II/2018	5,53	4,62	0	NA	Caietul de sarcini pentru elaborarea documentației tehnico - economice este în curs de elaborare.
3	Total proiecte AT feroviar FEDR									12,84	10,64			
Proiecte investiții feroviar FEDR 2014 - 2020														
9 proiecte nou de investiții feroviar FEDR	120	Cluj-Napoca - Episcopia Bihor (TENT Comprehensive)	C.N.C.F.C.F.R. S.A	2.7.	Trim I/2018	Trim II/2018	Trim I/2017	Trim I/2017	Trim IV/2023	572,88	477,40	0	Design	A se vedea punctul 117
	121	Reabilitarea podului de la Grădiștea și îmbunătățirea parametrilor tehnici Buc. Nord - Giurgiu Nord - Frontiera	C.N.C.F.C.F.R. S.A	2.7.	Trim I/2018	Trim II/2018	Trim IV/2017	Trim IV/2017	Trim IV/2020	84	70,00	0	Pre-design	A se vedea punctul 118
	122	București - Brașov (TENT CORE)	C.N.C.F.C.F.R. S.A	2.7.	Trim III/2018	Trim IV/2018	Trim I/2019	Trim I/2019	Trim IV/2022	35,82	29,85	0	Pre-design	A se vedea punctul 119
	123	Timișoara - Arad (TENT CORE)		2.7.	Trim III/2018	Trim IV/2018	Trim I/2019	Trim I/2019	Trim IV/2022	27,36	22,80			
	124	București - Buzău		2.7.	Trim III/2018	Trim IV/2018	Trim I/2019	Trim I/2019	Trim IV/2022	38,76	32,30			
	125	București - Craiova		2.7.	Trim III/2018	Trim IV/2018	Trim I/2019	Trim I/2019	Trim IV/2022	81,576	67,98			
	126	Pașcani - Iași		2.7.	Trim III/2018	Trim IV/2018	Trim I/2019	Trim I/2019	Trim IV/2022	30,84	25,70			
127	București - Constanța	2.7.		Trim III/2018	Trim IV/2018	Trim I/2019	Trim I/2019	Trim IV/2022	38,556	32,13				

Portofoliu proiecte POIM APRILIE 2016

Nr. proiecte/ categorii	Nr. crt.	Titlu proiect	Beneficiar	AP/ Obiectiv Specific	Notificarea / Data planificată depunere la COM/AM (trim/ an)	Data estimată semnare contract de finanțare (trim/an)	Data începerii implementării (trim/an)*	Data estimată * semnare primelor contracte de lucrări (trim/an)	Data planificată finalizare implementare (trim/an)	TOTAL costuri investiții (mil. Euro)	Total costuri eligibile	Progres financiar* *	Progres fizic ***	Stadiu 15 aprilie 2016
	127	București - Pitești		2.7.	Trim III/2018	Trim IV/2018	Trim I/2019	Trim I/2019	Trim IV/2022	45,48	37,90			
		Material rulant (componenta FEDR)		2.7.	Trim IV/2017	Trim IV/2016	Trim IV/2017	NA	Trim IV/2021	144	120,00			
	9	Total proiecte investiții noi feroviar FEDR								1099,27	916,06			
	20	TOTAL OBIECTIV SPECIFIC 2.7 Creșterea sustenabilității și calității transportului feroviar								1230,00	1023,29			
	78	TOTAL AXA II								3766,43	3124,49			
	30	TOTAL PROIECTE FAZATE								2.928,25	2.377,27			
	74	TOTAL PROIECTE NOI								10.605,46	8.595,60			
	19	TOTAL PROIECTE AT								83,47	69,54			
	123	TOTAL PORTOFOLIU TRANSPORT								13.617,18	11.042,41			
Obiectiv Specific 3.1 Infrastructură integrată de management al deșeurilor (Fond de Coeziune)														
Proiecte fazate deșeuri														
18 proiecte fazate deșeuri	1	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Alba	CJ Alba	3.1.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	23,30	21,38	0	Construcții	Transmis la CE pentru emiterea deciziei de aprobare a fazarii în cadrul POS M. Nu s-a înregistrat progres fizic aferent fazei a Iia. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior.
	2	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Bihor	CJ Bihor	3.1.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	25,13	23,55	0	Construcții	Transmis la CE pentru emiterea deciziei de aprobare a fazarii în cadrul POSM. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior.
	3	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila	CJ Brăila	3.1.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	9,04	8,11	0	Construcții	Cererea de fazare în cadrul POSM este în curs de aprobare la AM POS Mediu. Nu s-a înregistrat progres fizic aferent fazei a Iia. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior.
	4	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Călărași	CJ Călărași	3.1.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	13,12	12,23	0	Construcții	Cererea de fazare este în curs de aprobare la AM POS Mediu în cadrul POSM. Nu s-a înregistrat progres fizic aferent fazei a Iia. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior.
	5	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Cluj	CJ Cluj	3.1.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	33,16	30,38	0	Construcții	Transmis la CE pentru emiterea deciziei de aprobare a fazarii în cadrul POSM. Nu s-a înregistrat progres fizic aferent fazei a Iia. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior aprobării fazării.
	6	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Constanța	CJ Constanța	3.1.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	15,23	13,72	0	Construcții	Transmis la CE pentru emiterea deciziei de aprobare a fazarii în cadrul POSM. Nu s-a înregistrat progres fizic aferent fazei a Iia. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior aprobării fazării.
	7	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj	CJ Dolj	3.1.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	30,73	28,62	0	Construcții	Transmis la CE pentru emiterea deciziei de aprobare a fazarii. Nu s-a înregistrat progres fizic aferent fazei a Iia. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior aprobării fazării.
	8	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita	CJ Harghita	3.1.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	3,24	3,04	0	Construcții	Cererea de fazare este în curs de aprobare la AM POS Mediu. Nu s-a înregistrat progres fizic aferent fazei a Iia. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior aprobării fazării.
	9	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iasi	CJ Iași	3.1.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	8,20	7,53	0	Construcții	Transmis la CE pentru emiterea deciziei de aprobare a fazarii în cadrul POSM. S-a înregistrat un progres fizic de cca. 10% aferent fazei a Iia. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior aprobării fazării.
	10	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Maramureș	CJ Maramureș	3.1.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	32,87	29,88	0	Construcții	Transmis la CE pentru emiterea deciziei de aprobare a fazarii în cadrul POSM. S-a înregistrat un progres fizic de cca. 5% aferent fazei a Iia. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior aprobării fazării.
	11	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Mehedinți	CJ Mehedinți	3.1.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	3,03	2,84	0	Construcții	Cererea de fazare este în curs de aprobare la AM POS Mediu. Nu s-a înregistrat progres fizic aferent fazei a Iia. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior aprobării fazării.
	12	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova	CJ Prahova	3.1.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	22,52	16,23	0	Construcții	Cererea de fazare este în curs de aprobare la AM POS Mediu. Nu s-a înregistrat progres fizic aferent fazei a Iia. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior aprobării fazării.
	13	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Suceava	CJ Suceava	3.1.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	3,06	2,87	0	Construcții	Transmis la CE pentru emiterea deciziei de aprobare a fazarii
	14	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Tulcea	CJ Tulcea	3.1.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	10,98	10,17	0	Construcții	Cererea de fazare este în curs de aprobare la AM POS Mediu. S-a înregistrat un progres fizic de cca. 30% aferent fazei a Iia. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior aprobării fazării.
	15	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Valcea	CJ Vâlcea	3.1.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	25,79	24,12	0	Construcții	Cererea de fazare este în curs de aprobare la AM POS Mediu. S-a înregistrat un progres fizic de cca. 7% aferent fazei a Iia. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior aprobării fazării.
	16	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Vrancea	CJ Vrancea	3.1.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	15,74	14,65	0	Construcții	Transmis la CE pentru emiterea deciziei de aprobare a fazarii în cadrul POSM. S-a înregistrat un progres fizic de cca. 20% aferent fazei a Iia. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior aprobării fazării.
	17	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Caraș-Severin	CJ Caraș	3.1.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	7,74	7,02	0	Construcții	Transmis la CE pentru emiterea deciziei de aprobare a fazarii. S-a înregistrat un progres fizic de cca. 30% aferent fazei a Iia.
	18	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Vaslui	CJ Vaslui	3.1.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	3,35	3,13	0	Construcții	Cererea de fazare este în curs de aprobare la AM POS Mediu. S-a înregistrat un progres fizic de cca. 5% aferent fazei a Iia.
	18	Total proiecte fazate deșeuri								286,22	259,46			
Proiecte investiții 2014-2020														
	19	„Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”	CJ Galati	3.1.	Trim III/2016	Trim IV/2016	Trim I/ 2017	Trim II/2017	Trim IV/2019	52,00	43,33	0	Design	Proiect în pregătire. Mai sunt de clarificat aspecte privind cadrul instituțional și tenuri pentru investiții. Se estimează transmiterea unui draft al aplicației de finanțare cel mai devreme în luna iulie 2016.
	20	„Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brașov”	CJ Brasov	3.1.	Trim III/ 2016	Trim IV/2016	Trim I/ 2017	Trim II/2017	Trim IV/2019	22,00	18,33	0	Design	Pregătire DA pt AT pt pregătirea proiectului de investiții. Se așteaptă finalizarea PNGD în vederea finalizării pregătirii proiectului. Posibil a nu se promova înainte de elaborarea PNGD.

Portofoliu proiecte POIM APRILIE 2016

Nr. proiecte/ categorii	Nr. crt.	Titlu proiect	Beneficiar	AP/ Obiectiv Specific	Notificarea / Data planificată depunere la COM/AM (trim/ an)	Data estimată semnare contract de finanțare (trim/an)	Data începerii implementării (trim/an)*	Data estimată * semnare primelor contracte de lucrări (trim/an)	Data planificată finalizare implementare (trim/an)	TOTAL costuri investiții (mil. Euro)	Total costuri eligibile	Progres financiar* *	Progres fizic ***	Stadiu 15 aprilie 2016
5 proiecte noi deșeurii	21	„Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Buzău”	CJ Buzău	3.1.	Trim III /2016	Trim IV/2016	Trim I/ 2017	Trim II/2017	Trim IV/2019	25,00	20,83	0	Design	Pregătirea proiectului este întârziată din cauza unor probleme de natură instituțională (retragerea nor instituții din ADI)
	22	„Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Ilfov”	CJ Ilfov	3.1.	Trim III /2016	Trim IV/2016	Trim I/ 2017	Trim II/2017	Trim IV/2019	40,00	33,33	0	Design	Pregătirea proiectului este întârziată din cauza unor probleme de natură instituțională întrucât procesul de constituire a ADI nu a fost finalizat (niciun progres fata de 2014). Posibil a nu se promova înainte de elaborarea PNGD.
	23	Instalație de valorificare energetică cu cogenerare de înaltă eficiență a deșeurilor municipale în municipiul București	Municipiul București	3.1.	Trim IV /2017	Trim I/2018	Trim II/ 2018	Trim II/2018	Trim IV/2023	250,00	208,33	0	Design	Procedura de achiziție publică pentru serviciile de AT pentru elaborare studiului de fezabilitate este în derulare. Documentația de achiziție publică pentru achiziționarea managementului de proiect se află în analiza la nivelul PMB. Intarzieri majore in pregatirea proiectului cu risc pentru eliminarea proiectului din lista de investitii
5	Total proiecte noi deșeurii								389,00	324,17				
23	TOTAL Obiectiv Specific 3.1 Infrastructura de management integrat al deșeurilor								675,22	583,62				
Obiectiv Specific 3.2 Infrastructura de apă și apă uzată (Fond de Coeziune)														
Proiecte fazate apă și apă uzată														
29 proiecte fazate sector apă	24	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul București	Municipiul București	3.2.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	197,78	140,51	0	Construcții	Fazarea în cadrul POSM a fost transmisă la CE în luna martie 2016. Nu s-a înregistrat progres fizic aferent fazei a IIa. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior.
	25	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vaslui	S.C. AQUA VAS S.A Vaslui	3.2.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	65,10	60,22	0	Construcții	Fazarea în cadrul POSM a fost transmisă la CE în luna martie 2016. S-a înregistrat un progres fizic de cca. 5% aferent fazei a IIa. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior aprobării fazării.
	26	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Botosani	SC APANOVA Botosani	3.2.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	69,51	64,50	0	Construcții	Fazarea în cadrul POSM a fost transmisă la CE în luna martie 2016. S-a înregistrat un progres fizic de cca. 8% aferent fazei a IIa și progres financiar de 6%. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior aprobării fazării.
	27	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arges	S.C. APA CANAL 2000 SA	3.2.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	27,26	23,98	0	Construcții	Fazarea în cadrul POSM a fost transmisă la CE în luna martie 2016. S-a înregistrat un progres fizic de cca. 65% aferent fazei a Iia și progres financiar de 7%. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior aprobării fazării.
	28	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mehedinti	SC SECOM SA	3.2.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	59,73	55,07	0	Construcții	Fazarea în cadrul POSM a fost transmisă la CE în luna martie 2016. S-a înregistrat un progres fizic de cca. 17% aferent fazei a Iia și progres financiar de 1%. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior aprobării fazării.
	29	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova	Sc HIDROPRAHOVA SA	3.2.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	68,12	63,85	0	Construcții	Fazarea în cadrul POSM a fost transmisă la CE în luna martie 2016. Nu s-a înregistrat progres fizic aferent fazei a IIa. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior.
	30	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caras Severin	S.C. AQUACARAS S.A	3.2.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	84,37	79,09	0	Construcții	Fazarea în cadrul POSM a fost transmisă la CE în luna martie 2016. Nu s-a înregistrat progres fizic aferent fazei a IIa. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior.
	31	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brasov	SC Compania de Apă Brașov SA	3.2.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	28,63	25,74	0	Construcții	Fazarea în cadrul POSM a fost transmisă la CE în luna martie 2016. S-a înregistrat un progres fizic de cca. 10% aferent fazei a IIa. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior aprobării fazării.
	32	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacau	S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.	3.2.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	25,20	22,97	0	Construcții	Fazarea în cadrul POSM a fost transmisă la CE în luna martie 2016. S-a înregistrat un progres fizic de cca. 5% aferent fazei a IIa și progres financiar de 1%. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior aprobării fazării.
	33	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor	S.C Compania de Apă Oradea S.A	3.2.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	31,45	28,24	0	Construcții	Fazarea în cadrul POSM a fost transmisă la CE în luna martie 2016. S-a înregistrat un progres fizic de cca. 15% aferent fazei a IIa. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior aprobării fazării.
	34	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad	S.C. Compania de Apă Arad S.A.	3.2.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	43,48	39,13	0	Construcții	Fazarea în cadrul POSM a fost transmisă la CE în luna martie 2016. Nu s-a înregistrat progres fizic aferent fazei a IIa. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior.
	35	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Constanța Ialomita	SC Raja SA	3,2	Trim I/2016	Trim II/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	0,93	0,93	0	Construcții avansate	Fazarea în cadrul POSM a fost transmisă la CE în luna martie 2016. Nu s-a înregistrat progres fizic aferent fazei a IIa. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior.
	36	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Constanța Ilfov	SC Raja SA	3,2	Trim I/2016	Trim II/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	5,82	5,22	0	Construcții avansate	Nota aprobare fazare elaborata la nivelul AM POS Mediu. Nu s-a înregistrat progres fizic aferent fazei a IIa. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior.
	37	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița	S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A	3.2.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	6,46	5,89	0	Construcții avansate	Fazarea în cadrul POSM a fost transmisă la CE în luna martie 2016. Nu s-a înregistrat progres fizic aferent fazei a IIa. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior.
	38	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea	S.C. APAVIL S.A.	3.2.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	23,43	21,44	0	Construcții avansate	Fazarea în cadrul POSM a fost transmisă la CE în luna martie 2016. S-a înregistrat un progres fizic de cca. 15% aferent fazei a IIa. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior aprobării fazării.
	39	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare	SC APASERV Satu Mare SA	3.2.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	23,67	21,85	0	Construcții avansate	Fazarea în cadrul POSM a fost transmisă la CE în luna martie 2016. Nu s-a înregistrat progres fizic aferent fazei a IIa. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior.
	40	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrita		3.2.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	11,20	10,14	0	Construcții avansate	Fazarea în cadrul POSM a fost transmisă la CE în luna martie 2016. Nu s-a înregistrat progres fizic aferent fazei a IIa. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior.

Portofoliu proiecte POIM APRILIE 2016

Nr. proiecte/ categorii	Nr. crt.	Titlu proiect	Beneficiar	AP/ Obiectiv Specific	Notificarea / Data planificată depunere la COM/AM (trim/ an)	Data estimată semnare contract de finanțare (trim/an)	Data începerii implementării (trim/an)*	Data estimată * semnare primelor contracte de lucrări (trim/an)	Data planificată finalizare implementare (trim/an)	TOTAL costuri investiții (mil. Euro)	Total costuri eligibile	Progres financiar* *	Progres fizic ***	Stadiu 15 aprilie 2016
	41	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș	SA VITAL SA Baia Mare	3.2.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	27,52	25,04	0	Construcții avansate	Fazarea în cadrul POSM a fost transmisă la CE în luna martie 2016. Nu s-a înregistrat progres fizic aferent fazei a IIa. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior.
	42	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș	S.C. Aquaserv S.A.	3.2.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	25,16	22,57	0	Construcții avansate	Fazarea în cadrul POSM a fost transmisă la CE în luna martie 2016. Nu s-a înregistrat progres fizic aferent fazei a IIa. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior.
	43	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara-Deva	SC APA PROD SA	3.2.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	16,34	15,33	0	Construcții avansate	Fazarea în cadrul POSM a fost transmisă la CE în luna martie 2016. S-a înregistrat un progres fizic de cca. 95% aferent fazei a IIa. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior aprobării fazării.
	44	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Covasna	SC Gospodărire Comunală SA Sfântu Gheorghe	3.2.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	10,99	10,02	0	Construcții avansate	Fazarea în cadrul POSM a fost transmisă la CE în luna martie 2016. S-a înregistrat un progres fizic de cca. 25% aferent fazei a IIa. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior aprobării fazării.
	45	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Tulcea	SC AQUASERV SA Tulcea	3.2.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	10,47	10,46	0	Construcții avansate	Fazarea în cadrul POSM a fost transmisă la CE în luna martie 2016. Nu s-a înregistrat progres fizic aferent fazei a IIa. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior.
	46	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Timiș	SC AQUATIM SA	3.2.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	20,61	17,93	0	Construcții avansate	Fazarea în cadrul POSM a fost transmisă la CE în luna martie 2016. S-a înregistrat un progres fizic de cca. 4% aferent fazei a Iia și financiar de 0,1%. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior aprobării fazării.
	47	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt	SC COMPANIA DE APA OLT SA	3.2.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	2,54	2,53	0	Construcții avansate	Fazarea în cadrul POSM a fost transmisă la CE în luna martie 2016. Nu s-a înregistrat progres fizic aferent fazei a IIa. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior.
	48	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov	S.C. Apa – Canal Sibiu S.A.	3,2	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	1,49	1,34	0	Construcții avansate	Fazarea în cadrul POSM a fost transmisă la CE în luna martie 2016. S-a înregistrat un progres fizic de cca. 10% aferent fazei a IIa. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior aprobării fazării.
	49	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Teleorman	S.C. APA SERV S.A. TELEORMAN	3,2	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	16,62	16,62	0	Construcții avansate	Fazarea în cadrul POSM a fost transmisă la CE în luna martie 2016. S-a înregistrat un progres fizic de cca. 25% aferent fazei a Iia și financiar de 15% Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior aprobării fazării.
	50	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj	SC APAREGIO Gorj SA	3,2	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	13,37	13,37	0	Construcții avansate	Fazarea în cadrul POSM a fost transmisă la CE în luna martie 2016. Nu s-a înregistrat progres fizic aferent fazei a IIa. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior.
	51	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Ilfov	SC APA CANAL ILFOV SA	3,2	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	4,91	4,46	0	Construcții avansate	Fazarea în cadrul POSM a fost transmisă la CE în luna martie 2016. Nu s-a înregistrat progres fizic aferent fazei a IIa. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior.
	52	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava	SC ACET SA	3,2	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	5,42	4,87	0	Construcții avansate	Fazarea în cadrul POSM a fost transmisă la CE în luna martie 2016. Nu s-a înregistrat progres fizic aferent fazei a IIa. Notificarea pentru POIM va fi pregătită ulterior.
	29	Total fazare sector apă								927,58	813,31			
Proiecte pregătire (AT)														
	53	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Alba	SC APA CTTA SA	3.2.	Trim II/2016	Trim II/2016	Trim I/2015	NA	Trim III/2016	3,47	2,89	0	NA	Contract de servicii în derulare (contract semnat în decembrie 2014). A fost finalizată și transmisă la AM POIM spre analiză CF pentru proiectul de investiții 2014-2020. Se estimează transmiterea CF-AT POIM în mai 2016.
	54	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin	S.C. AQUACARAS S.A	3.2.	Trim II/2016	Trim II/2016	Trim II/2015	NA	Trim IV/2016	4,84	4,03	0	NA	Contract de servicii în derulare (semnat în mai 2015). Studiile de teren au fost finalizate. CF-AT POIM a fost transmisă AM POIM în data de 11.04.2016.
	55	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Cluj și Sălaj	S. C. Compania de Apă SOMEȘ S.A.	3.2.	Trim II/2016	Trim II/2016	Trim II/2015	NA	Trim IV/2016	3,48	2,90	0	NA	Contract de servicii în derulare (semnat în aprilie 2015). Studiile de teren au fost finalizate. Se estimează transmiterea CF-AT POIM în aprilie 2016.
	56	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj	SC Compania de apă Oltenia SA	3.2.	Trim II/2016	Trim II/2016	Trim II/2015	NA	Trim IV/2016	2,09	1,74	0	NA	Contract de servicii în derulare (semnat în aprilie 2015). Studiile de teren au fost finalizate, SF se afla la beneficiar pentru observații. Au fost demarate obtinerea de autorizatii/avize/acorduri ale proprietarilor. Se estimează transmiterea CF-AT POIM în aprilie 2016.
	57	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați	Societatea Apa Canal SA, Galați	3.2.	Trim II/2016	Trim II/2016	Trim II/2015	NA	Trim IV/2016	1,76	1,47	0	NA	Contract de servicii în derulare (semnat în aprilie 2015). Prin POIM se vor finanța definitivarea Aplicației de Finanțare, documentații de atribuire și asigurare de asistență conform legii nr. 10/1995. Cererea de finanțare AT în verificare la AM; estimare transmitere către OR în săptămâna 18 - 22.04.
	58	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Ilfov	SC APA CANAL ILFOV SA	3.2.	Trim II/2016	Trim II/2016	Trim I/2015	NA	trim III/ 2017	5,39	4,49	0	NA	Contract de servicii în derulare (semnat în decembrie 2014). A fost revizuit SF-ul conform observațiilor JASPERS și a fost retrimis în luna octombrie către AM și JASPERS. Observațiile JASPERS au fost transmise către beneficiar.
	59	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mehedinți	SC SECOM SA	3.2.	Trim II/2016	Trim II/2016	Trim III/2015	NA	Trim II/2017	2,08	1,73	0	NA	Contract de servicii în derulare. Prin POIM se vor finanța finalizarea aplicației de Finanțare, a studiului de fezabilitate, documentații de atribuire asigurare de asistență conform legii nr. 10/1995 In pregătirea aplicația de finanțare pentru AT 2014 - 2020.
	60	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt	SC COMPANIA DE APA OLT SA	3.2.	Trim II/2016	Trim II/2016	Trim II/2015	NA	Trim III/2017	2,06	1,72	0	NA	Contract de servicii în derulare (semnat în mai 2015). Au fost finalizate studiile de teren, primul draft al SF a fost finalizat si va fi transmis la AM POIM în luna aprilie 2016.

Portofoliu proiecte POIM APRILIE 2016

Nr. proiecte/ categorii	Nr. crt.	Titlu proiect	Beneficiar	AP/ Obiectiv Specific	Notificarea / Data planificată depunere la COM/AM (trim/ an)	Data estimată semnare contract de finanțare (trim/an)	Data începerii implementării (trim/an)*	Data estimată * semnare primelor contracte de lucrări (trim/an)	Data planificată finalizare implementare (trim/an)	TOTAL costuri investiții (mil. Euro)	Total costuri eligibile	Progres financiar* *	Progres fizic ***	Stadiu 15 aprilie 2016
41 proiecte AT sector apă	61	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja Constanța SA	SC Raja SA	3.2.	Trim II/2016	Trim I I/2016	Trim I/2015	NA	Trim IV/2016	7,07	5,89	0	NA	Contract de servicii în derulare (semnat în februarie 2015). Aplicație de finanțare depusă la AM POIM, în evaluare la JASPERS și AM. A fost efectuată o vizită în teren în aprilie, datorită schimbării soluției tehnice pentru sistemul de alimentare cu apă al zonei litorale. Aplicația de finanțare este la faza de obținere a avizelor/autorizațiilor. Întârzieri în obținerea EIA. Se estimează transmiterea CF-AT POIM în luna aprilie 2016.
	62	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare	SC APASERV Satu Mare SA	3.2.	Trim II/2016	Trim II/2016	Trim II/2015	NA	Trim III/2016	1,62	1,35	0	NA	Contract de servicii în derulare (semnat în aprilie 2015). SF-ul a fost finalizat (partea tehnică a fost aprobată deja). Estimează transmiterea unui prim draft al AF pentru proiectul de investiții în mai 2016. Se estimează transmiterea CF-AT POIM în mai 2016.
	63	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Teleorman	S.C. APA SERV S.A. TELEORMAN	3.2.	Trim II/2016	Trim II/2016	Trim III/2015	NA	Trim I/2017	2,15	1,79	0	NA	Reziliere contract POS M (toate activitățile prevăzute de AT vor trece în perioada 2014-2020). Studiile de inondabilitate au fost predate în data de 17.02.2016. CF pentru AT 2014 - 2020 în pregătire/ se va transmite pt evaluare informală în luna mai 2016.
	64	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Timiș	SC AQUATIM SA	3.2.	Trim II/2016	Trim II/2016	Trim II/2015	NA	Trim IV/2016	2,27	1,89	0	NA	Contract de servicii în derulare (semnat în iunie 2015). Se afla în faza de definitivare a SF (a fost trimis la beneficiar pentru observații). Se estimează transmiterea CF-AT POIM în luna aprilie 2016.
	65	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda Câmpia Turzii	S.C. Compania de Apă Arieș SA	3.2.	Trim I/2016	Trim II/2016	Trim IV /2014	NA	Trim IV/2016	0,94	0,78	0	NA	Contract de servicii în derulare (semnat în octombrie 2014). Aplicația de Finanțare în curs de revizuire urmare a observațiilor JASPERS și AM POIM. Întârzieri în obținerea EIA.
		Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Valea Jiului (județul Hunedoara)	SC Apa Serv Valea Jiului SA	3.2.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	Contract de servicii în derulare (semnat în august 2014). Aplicația de finanțarea revizuită fost transmisă la JASPERS pentru punct de vedere. Finalizarea cererii de finanțare și asistența pe parcursul execuției conform Legii nr. 10/1995 va fi inclusă în aplicația de finanțare pentru proiectul de investiții.
		Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vrancea	SC Compania de Utilități Focșani	3.2.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	Contract de servicii în derulare (semnat în mai 2014). Aplicație de finanțare se află în revizuire după transmiterea observațiilor JASPERS/CE, în vederea împărțirii valorii totale în 2 etape funcționale. Asistența pe parcursul execuției conform Legii nr. 10/1995 va fi inclusă în aplicația de finanțare pentru proiectul de investiții.
	66	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Euro APAVOL SA	SC Euro APAVOL SA	3.2.	Trim II/ 2016	Trim II/ 2016	Trim III/ 2015	NA	Trim II /2017	1,68	1,40	0	NA	Contract de servicii în derulare (semnat în septembrie 2015). Au fost demarate studiile de teren. Studiul de fezabilitate este în curs de pregătire, termenele fiind 28 aprilie 2016 pentru prima variantă și 28 mai 2016 pentru varianta finală. Se estimează transmitere studiului de fezabilitate la AM POIM în luna iunie 2016.
	67	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad	S.C. Compania de Apă Arad S.A.	3.2.	Trim II/2016	Trim II/2016	Trim II/2016	NA	Trim II/2018			0	NA	Rezultatul procedurii de achiziție publică a fost contestat de 4 ori, în prezent fiind reluată evaluarea ofertelor.
	68	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Argeș	S.C. APA CANAL 2000 SA	3.2.	Trim II/2016	Trim II/2016	Trim II/ 2016	NA	Trim IV/2017			0	NA	Procedura de achiziție a contractului de AT este în derulare (estimare finalizare în luna mai). Contractul de finanțare pe POS M a fost reziliat (toate activitățile prevăzute de AT vor trece în perioada 2014-2020). Cererea de AT 2014 - 2020 pentru POIM transmisă informal în luna aprilie 2016.
	69	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău	S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.	3.2.	Trim II/2016	Trim II/2016	Trim IV/ 2015	NA	Trim II/2017			0	NA	Contract de Asistență tehnică a fost semnat cu consultantul în data de 06.01.2016. Contractul de finanțare pe POS M a fost reziliat (toate activitățile prevăzute de AT vor trece în perioada 2014-2020). Cererea de AT 2014 - 2020 pentru POIM este în curs de elaborare (depunere estimată luna aprilie 2016)
	70	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor	S.C Compania de Apă Oradea S.A	3.2.	Trim II/2016	Trim III/ 2016	Trim III/2016	NA	Trim I/ 2018			0	NA	Cerere de Finanțare/Caiet de Sarcini nefinalizate.
	71	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița Năsăud	S.C. AQUABIS S.A	3.2.	Trim II/2016	Trim II/2016	Trim II/2016	NA	Trim III/2017			0	NA	Procedură de achiziție publică nefinalizată. Rezultatul procedurii de achiziție publică a fost contestat, atât la CNSC cât și la Curtea de Apel. CNSC a dat câștig de cauză beneficiarului și ca urmare s-a încheiat contractul cu consultantul câștigător. Ulterior, s-a depus o contestație la
	72	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Botoșani	S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani	3.2.	Trim II/2016	Trim II/ 2016	Trim III/2016	NA	Trim III/2018			0	NA	Caiet de Sarcini publicat în SEAP în data de 15.04.2016.
	73	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brăila	SC Compania de Utilități Publice Dunarea Braila SA	3.2.	Trim II/2016	Trim II/2016	Trim II/ 2016	NA	Trim II/2017			0	NA	În prezent se derulează procedura de atribuire (se afla în etapa de evaluare a ofertelor tehnice și financiare). Se estimează atribuirea contractului în trim. II/2016.
	74	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov	SC Compania de Apă Brașov SA	3.2.	Trim II/2016	Trim III/ 2016	Trim IV/ 2016	NA	Trim III/ 2018			0	NA	Caiet de Sarcini nefinalizat.
75	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău	S.C. COMPANIA DE APA BUZĂU SA	3.2.	Trim II/2016	Trim II/2016	Trim III/2016	NA	Trim IV/2017			0	NA	Procedura de achiziție nu a fost încheiată, au fost solicitate clarificări.. Atribuirea contractului va fi încheiat după încheierea contractului de finanțare cu AM POIM.	
76	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Călărași	S.C. ECOAQUA S.A. Călărași	3.2.	Trim II/2016	Trim II/2016	Trim II/2016	NA	Trim II/2017			0	NA	Procedura de achiziție publică pentru AT a fost finalizată, urmează semnarea contractului de achiziție.	

Portofoliu proiecte POIM APRILIE 2016

Nr. proiecte/ categorii	Nr. crt.	Titlu proiect	Beneficiar	AP/ Obiectiv Specific	Notificarea / Data planificată depunere la COM/AM (trim/ an)	Data estimată semnare contract de finanțare (trim/an)	Data începerii implementării (trim/an)*	Data estimată * semnare primelor contracte de lucrări (trim/an)	Data planificată finalizare implementare (trim/an)	TOTAL costuri investiții (mil. Euro)	Total costuri eligibile	Progres financiar* *	Progres fizic ***	Stadiu 15 aprilie 2016
	77	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Covasna	Comunală SA Sfântu Gheorghe	3.2.	Trim II/2016	Trim IV/ 2016	Trim IV/ 2016	NA	Trim II/ 2018	99,82	83,18	0	NA	Caiet de Sarcini nefinalizat.
	78	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița	S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A	3.2.	Trim II/2016	Trim II/2016	Trim II/2016	NA	Trim II/2017			0	NA	Procedura de anulare a achiziției publice a AT este contestată. Se aștepta răspunsul CNSC.
	79	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Giurgiu	SC APASERVICE SA	3.2.	Trim II/2016	Trim II/2016	Trim III/2016	NA	Trim II/2017			0	NA	Procedura de achiziție a fost contestată, anulată, caietul de sarcini a fost revizuit și retransmis către AM POIM. LIP revizuită a fost transmisă la ADI
	80	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj	SC APAREGIO Gorj SA	3.2.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim III/2016	NA	Trim I/2018			0	NA	Procedura de atribuire este în curs de derulare (etapa de depunere a ofertelor - termen limită 9 mai). Se estimează transmiterea CF AT POIM în mai 2016.
	81	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita	S.C. HARVIZ S.A	3.2.	Trim II/2016	Trim II/ 2016	Trim IV/2016	NA	Trim II/2018			0	NA	Procedura de achiziție este în etapa de evaluare a ofertelor.
	82	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (DEVA)	SC APA PROD SA	3.2.	Trim I/2016	Trim I/2016	Trim IV/2015	NA	Trim III/2017			0	NA	Procedura de achiziție a AT a fost finalizată. CF AT 2014 - 2020 în lucru transmisă informal la AM POIM.
	83	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași	SC APA VITAL SA	3.2.	Trim II/2016	Trim II/2016	Trim I/2016	NA	Trim III/2017			0	NA	Licitație finalizată - desemnat consultant / implementare contract a început în luna martie 2016. COntractul pe POS M a fost reziliat (toate activitățile prevăzute de AT vor trece în perioada 2014-2020). CF AT POIM va fi transmis informal în luna aprilie 2016.
	84	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș	SA VITAL SA Baia Mare	3.2.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim III/2016	NA	Trim I/2018			0	NA	Fișa de date a achiziției serviciilor de AT este în pregătire urmând ca publicarea în SEAP să se realizeze în luna aprilie 2016.
	85	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș	S.C. Aquaserv S.A.	3.2.	Trim II/2016	Trim II/2016	Trim II/2016	NA	Trim IV/ 2017			0	NA	Caietul de Sarcini a fost publicat în SEAP, deschiderea ofertelor a avut loc în data de 8 ianuarie 2016, în prezent se află în etapa de evaluare.
	86	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț	S.C. Apa Serv S.A. Neamț	3.2.	Trim II/2016	Trim II/2016	Trim II/2016	NA	Trim III/ 2017			0	NA	Procedură de achiziție publică în curs de finalizare, în prezent în faza de contestații.
	87	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova	Sc HIDROPRAHOVA SA	3.2.	Trim II/2016	Trim II/2016	Trim II/2016	NA	Trim IV/2017			0	NA	Licitație în derulare, în curs de evaluare oferte financiare. Se estimează atribuirea în aprilie-mai 2016. Se estimează transmiterea CF AT POIM în iunie 2016.
	88	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov	S.C. Apa – Canal Sibiu S.A.	3.2.	Trim II/2016	Trim II/2016	Trim I/2016	NA	Trim II/2017			0	NA	În data de 14 aprilie 2016 a fost emis ordinul de începere a contractului de AT.
	89	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu	S.C. Apa Târnavei Mari SA	3.2.	Trim II/2016	Trim II/2016	Trim I/2016	NA	Trim II/2017			0	NA	Contractul de servicii a fost semnat în data de 19.01.2016. În prezent sunt elaborate studiile de teren. Se estimează transmiterea CF-AT POIM în aprilie 2016.
	90	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava	SC ACET SA	3.2.	Trim II/2016	Trim II/2016	Trim IV/2014	NA	Trim III/2016			0	NA	Contractul de finanțare pentru AT a fost finalizat în cadrul POS Mediu, dar aplicația de finanțare pentru proiectul de investiții nu a fost finalizată. Se estimează transmiterea acestuia la AM în Trim III 2016. A fost finalizat SF
	91	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Tulcea	SC AQUASERV SA Tulcea	3.2.	Trim II/2016	Trim II/2016	Trim I/2016	NA	Trim III/2017			0	NA	Licitație în derulare, Se estimează desemnarea consultantului în luna mai 2016. CF AT 2014 - 2020 estimare transmitere la începutul lunii mai 2016.
	92	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vaslui	S.C. AQUA VAS S.A Vaslui	3.2.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim III/2016	NA	Trim IV/2017	0	NA	Licitație estimare lansare luna mai 2016, Se estimează desemnarea consultantului în trim IV 2016. Estimare transmitere CF AT în luna mai 2016.		
	93	Asistență tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea	S.C. APAVIL S.A.	3.2.	Trim II/2016	Trim II/2016	Trim III/2015	NA	Trim I/2017	0	NA	Reziliat contract POS M (toate activitățile prevăzute de AT vor trece în perioada 2014-2020), CF pt AT 2014 - 2020 în pregătire pentru a fi depus la AM POIM - depunere estimată mai 2016		
	41	Total proiecte AT sector apă								140,70	117,25			
Proiecte investiții 2014-2020 sector apă														
	94	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Alba	SC APA CTTA SA	3.2.	Trim III/2016	Trim I/2017	Trim II/2017	Trim III/2017	Trim IV/2023	96,00	80,00	0	Design	Aplicația de finanțare a fost transmisă la AM POIM în 14 aprilie 2016.
	95	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad	S.C. Compania de Apă Arad S.A.	3.2.	Trim II/2017	Trim IV/2017	Trim I/2018	Trim I/2018	Trim IV/2023	132,00	110,00	0	Design	Se estimează transmiterea AF la AM POIM în trim IV 2016.
	96	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Argeș	S.C. APA CANAL 2000 SA	3.2.	Trim IV/2017	Trim I/2018	Trim III/2018	Trim III/2018	Trim IV/2023	124,80	104,00	0	Design	AT în pregătire, se estimează transmitere SF la AM POIM pentru ianuarie - februarie 2017
	97	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău	S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.	3.2.	Trim II/2017	Trim III/2017	Trim I/2018	Trim I/2018	Trim IV/2023	180,00	150,00	0	Design	Pregătirea proiectului a fost demarată începând cu ianuarie 2016 Transmitere SF estimată pentru octombrie 2016
	98	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor	S.C. Compania de Apă Oradea S.A	3.2.	Trim I/2018	Trim III/2018	Trim I/2019	Trim I/2019	Trim IV/2023	90,00	75,00	0	Design	Se estimează transmiterea AF spre analiza la AM POIM în trim IV 2017.
	99	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița Năsăud	S.C. AQUABIS S.A	3.2.	Trim II/2017	Trim IV/2017	Trim I/2018	Trim I/2018	Trim IV/2023	187,20	156,00	0	Design	Se estimează transmiterea AF și documentației suport la AM POIM în trim I 2017.
	100	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Botoșani	S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani	3.2.	Trim I/2018	Trim III/2018	Trim I/2019	Trim I/2019	Trim IV/2023	175,20	146,00	0	Design	Se estimează transmiterea AF și documentației suport la AM POIM în trim IV 2017.
	101	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brăila	SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA	3.2.	Trim III/2017	Trim I/2018	Trim III/2018	Trim III/2018	Trim IV/2023	163,20	136,00	0	Design	AT în pregătire (a se vedea pct.73)
	102	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov	SC Compania de Apă Brașov SA	3.2.	Trim IV/2018	Trim II/2019	Trim III/2019	Trim III/2019	Trim IV/2023	123,60	103,00	0	Design	AT în pregătire (a se vedea pct.74)

Portofoliu proiecte POIM APRILIE 2016

Nr. proiecte/ categorii	Nr. crt.	Titlu proiect	Beneficiar	AP/ Obiectiv Specific	Notificarea / Data planificată depunere la COM/AM (trim/ an)	Data estimată semnare contract de finanțare (trim/an)	Data începerii implementării (trim/an)*	Data estimată * semnare primelor contracte de lucrări (trim/an)	Data planificată finalizare implementare (trim/an)	TOTAL costuri investiții (mil. Euro)	Total costuri eligibile	Progres financiar* *	Progres fizic ***	Stadiu 15 aprilie 2016
45 proiecte noi sector apă	103	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău	S.C. COMPANIA DE APA BUZĂU SA	3.2.	Trim III/2017	Trim I/2018	Trim III/2018	Trim III/2018	Trim IV/2023	199,20	166,00	0	Design	Se estimează transmiterea AF și documentației suport spre analiza AM în trim II 2017
	104	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caras-Severin	S.C. AQUACARAS S.A.	3.2.	Trim IV/2016	Trim II/2017	Trim IV/2017	Trim IV/2017	Trim IV/2023	135,60	113,00	0	Design	Se estimează transmiterea AF și documentației suport spre analiza AM POIM în trim III 2016.
	105	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Călărași	S.C. ECOAQUA S.A. Călărași	3.2.	Trim II/2017	Trim IV/2017	Trim II/2018	Trim II/2018	Trim IV/2023	202,80	169,00	0	Design	Se estimează transmiterea AF și documentația suport spre analiză la AM POIM în trim I 2017.
	106	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Cluj și Sălaj	S. C. Compania de Apă SOMEȘ S.A.	3.2.	Trim IV/ 2016	Trim I/2017	Trim III/2017	Trim III/2017	Trim IV/2023	300,00	250,00	0	Design	Aplicația de finanțare este în analiză la OR. Se estimează transmiterea AF spre analiză la AM POIM în trim II 2016
	107	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Covasna	SC Gospodărire Comunală SA Sfântu Gheorghe	3.2.	Trim IV/2018	Trim II/2019	Trim III/2019	Trim III/2019	Trim IV/2023	84,00	70,00	0	Design	AT în pregătire (a se vedea pct. 77)
	108	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița	S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A	3.2.	Trim III/2017	Trim IV/2017	Trim II/2018	Trim II/2018	Trim IV/2023	174,00	145,00	0	Design	Se estimează transmiterea AF și documentației suport spre analiză la AM POIM trim. II 2017
	109	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj	SC Compania de apă Oltenia SA	3.2.	Trim IV/ 2016	Trim II/2017	Trim IV/2017	Trim IV/2017	Trim IV/2023	304,80	254,00	0	Design	Se estimează transmiterea AF și documentația suport spre analiză la AM POIM trim. II 2016
	110	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați	Societatea Apa Canal SA, Galați	3.2.	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim III/2017	Trim III/2017	Trim IV/2023	94,80	79,00	0	Design	Studiul de fezabilitate a fost transmis în analiză informală la JASPES; se estimează transmiterea pdv în săptămâna 18-22.04. Se estimează transmiterea variantei draft finale a SF în luna septembrie 2016
	111	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Giurgiu	SC APASERVICE SA	3.2.	Trim II/2018	Trim IV/2018	Trim II/2019	Trim II/2019	Trim IV/2023	145,20	121,00	0	Design	Se estimează transmiterea AF și documentației suport în analiză la AM POIM trim. I 2018
	112	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj	SC APAREGIO Gorj SA	3.2.	Trim I/2018	Trim III/2018	Trim I/2019	Trim I/2019	Trim IV/2023	222,00	185,00	0	Design	AT în pregătire (a se vedea pct. 80)
	113	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita	S.C. HARVIZ S.A	3.2.	Trim II/2018	Trim IV/2018	Trim I/2019	Trim I/2019	Trim IV/2023	98,40	82,00	0	Design	Se estimează transmiterea AF și a documentației suport spre analiză la AM POIM trim. IV 2017
	114	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (DEVA)	SC APA PROD SA	3.2.	Trim III/2017	Trim IV/2017	Trim II/2018	Trim II/2018	Trim IV/2023	124,80	104,00	0	Design	Pregătirea proiectului nu a fost demarată (a se vedea pct. 82). Estimare depunere draft SF în trim. IV 2016
	115	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iasi	SC APA VITAL SA	3.2.	Trim III/2017	Trim IV/2017	Trim II/2018	Trim II/2018	Trim IV/2023	234,00	195,00	0	Design	Pregătirea proiectului a fost demarată în luna martie 2016. Estimare predare SF în luna februarie 2017.
	116	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Ilfov	SC APA CANAL ILFOV SA	3.2.	Trim III/2016	Trim I/2017	Trim III/2017	Trim III/2017	Trim IV/2023	314,40	262,00	0	Design	AF este în analiză la JASPERS și AM POIM. Se estimează aprobarea de către AM POIM a AF în trim. II 2016 în vederea transmiterii la COM /
	117	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș	SA VITAL SA Baia Mare	3.2.	Trim I/2018	Trim III/2018	Trim I/2019	Trim I/2019	Trim IV/2023	210,00	175,00	0	Design	AT în pregătire (a se vedea pct. 85)
	118	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mehedinți	SC SECOM SA	3.2.	Trim II/2017	Trim III/2017	Trim I/2018	Trim I/2018	Trim IV/2023	79,20	66,00	0	Design	Proiectul se află în pregătire, transmiterea SF spre analiza AM POIM este estimată pentru mai -iunie 2016. (a se vedea pct. 59).
	119	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș	S.C. Aquaserv S.A.	3.2.	Trim III/2017	Trim IV/2017	Trim II/2018	Trim II/2018	Trim IV/2023	158,40	132,00	0	Design	Se estimează transmiterea AF și documentația suport spre analiza la AM POIM trim. II 2017
	120	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț	S.C. Apa Serv S.A. Neamț	3.2.	Trim II/2017	Trim IV/2017	Trim II/2018	Trim II/2018	Trim IV/2023	223,20	186,00	0	Design	Se estimează transmiterea AF și documentația suport spre analiză la AM POIM în trim I 2017.
	121	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt	SC COMPANIA DE APA OLT SA	3.2.	Trim I/2017	Trim III/2017	Trim I/2018	Trim I/2018	Trim IV/2023	159,60	133,00	0	Design	Se estimează transmiterea AF și documentația suport spre analiză la AM POIM trim. IV 2016
	122	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova	Sc HIDROPRAHOVA SA	3.2.	Trim IV/2017	Trim II/2018	Trim IV/2018	Trim IV/2018	Trim IV/2023	250,80	209,00	0	Design	AT în pregătire (a se vedea pct. 87)
	123	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja Constanța SA	SC Raja SA	3.2.	Trim IV/ 2016	Trim II/2017	Trim IV/2017	Trim IV/2017	Trim IV/2023	399,60	333,00	0	Design	AF se află în analiză la AM POIM și JASPERS. Se estimează aprobarea proiectului de către AM în vederea transmiterii la COM / IQR în Trim II-III 2016.
	124	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare	SC APASERV Satu Mare SA	3.2.	Trim III/2016	Trim I/2017	Trim III/2017	Trim III 2017	Trim IV/2023	118,80	99,00	0	Design	Se estimează transmiterea AF și documentația suport spre analiză la AM POIM în trim. II 2016 (mai).
	125	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brasov	S.C. Apa – Canal Sibiu S.A.	3.2.	Trim I/2017	Trim II/2017	Trim IV/2017	Trim IV/2017	Trim IV/2023	144,00	120,00	0	Design	Se estimează transmiterea AF în analiză la AM POIM trim. IV 2016
	126	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu	S.C. Apa Târnavei Mari SA	3.2.	Trim II/2017	Trim III/2017	Trim I/2018	Trim I/2018	Trim IV/2023	100,80	84,00	0	Design	Se estimează transmiterea AF și documentația suport spre analiză la AM POIM trim. I 2017
	127	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava	SC ACET SA	3.2.	Trim IV/2016	Trim II/ 2017	Trim IV/ 2017	Trim IV/ 2017	Trim IV/2023	217,20	181,00	0	Design	Se estimează transmiterea AF și documentația suport la AM POIM trim. III 2016
	128	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Teleorman	S.C. APA SERV S.A. TELEORMAN	3.2.	Trim I/2017	Trim II/2017	Trim IV/2017	Trim IV/2017	Trim IV/2023	139,20	116,00	0	Design	Proiect în pregătire estimare depunere SF trim IV 2016.
	129	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Timiș	SC AQUATIM SA	3.2.	Trim IV/2016	Trim II/ 2017	Trim IV/2017	Trim IV/2017	Trim IV/2023	160,80	134,00	0	Design	Se estimează transmiterea AF și documentația suport la AM POIM trim. II 2016
	130	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Tulcea	SC AQUASERV SA Tulcea	3.2.	Trim III/2017	Trim IV/ 2017	Trim II/2018	Trim II/2018	Trim IV/2023	76,80	64,00	0	Design	AT în pregătire (a se vedea pct. 91)
	131	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda Câmpia Turzii	S.C. Compania de Apă Arieș SA	3.2.	Trim II/2016	Trim III/2016	Trim IV/2016	Trim IV/2016	Trim IV/2023	85,20	71,00	0	Design	AF și documentația suport în revizuire conform observațiilor AM și JASPERS .Se estimează aprobarea proiectului în trim. II 2016 de către AM spre transmitere la COM/IQR

Portofoliu proiecte POIM APRILIE 2016

Nr. proiecte/ categorii	Nr. crt.	Titlu proiect	Beneficiar	AP/ Obiectiv Specific	Notificarea / Data planificată depunere la COM/AM (trim/ an)	Data estimată semnare contract de finanțare (trim/an)	Data începerii implementării (trim/an)*	Data estimată * semnare primelor contracte de lucrări (trim/an)	Data planificată finalizare implementare (trim/an)	TOTAL costuri investiții (mil. Euro)	Total costuri eligibile	Progres financiar* *	Progres fizic ***	Stadiu 15 aprilie 2016	
	132	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Valea Jiului	SC Apa Serv Valea Jiului SA	3.2.	Trim II/2016	Trim IV/2016	Trim II/ 2017	Trim II/2017	Trim IV/2023	69,60	58,00	0	Design	AF și documentația suport în analiza AM și JASPERS Punct de vedere AM POIM transmis către beneficiar în data de 08.04.2016..Se estimează aprobarea proiectului în trim. II 2016 de către AM spre transmitere la	
	133	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Valcea	S.C. APAVIL S.A.	3.2.	Trim III/2016	Trim IV/ 2016	Trim IV/ 2016	Trim III/2017	Trim IV/2023	156,00	130,00	0	Design	Proiectul este în pregătire, se estimează depunerea SF în august-septembrie 2016	
	134	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vrancea	SC Compania de Utilități Focșani SA	3.2.	Trim III/2016	Trim IV/2016	Trim II/ 2017	Trim II/ 2017	Trim IV/2023	114,00	95,00	0	Design	AF și documentația suport în revizuire la beneficiar după observațiile AM și JASPERS .Se estimează aprobarea proiectului în trim. II - III 2016 de către AM spre transmitere la COM/IQR	
	135	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Euro APAVOL SA	SC Euro APAVOL SA	3.2.	Trim II/2017	Trim IV/2017	Trim II/2018	Trim II/2018	Trim IV/2023	238,80	199,00	0	Design	Se estimează transmiterea AF și documentație suport la AM POIM trim. I 2017	
	136	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vaslui	S.C. AQUA VAS S.A Vaslui	3.2.	Trim III/2017	Trim IV/2017	Trim II/2018	Trim II/2018	Trim IV/2023	193,20	161,00	0	Design	AT în pregătire (a se vedea pct. 92)	
	137	Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Casetă) în Municipiul București –	Municipiul București	3.2.	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim IV/2017	Trim IV/2017	Trim IV/2023	360,00	300,00	0	Design	Proiect în pregătire (posibilă notificare simplificată)	
	138	Laborator monitorizare calitatii apei	MMAP	3.2.	Trim I/2018	Trim I/2018	Trim II/2018	Trim II/2018	Trim IV/2023	24,00	20,00	0	Design	Proiect în pregătire	
	45	Total proiecte noi sector apă									7.585,20	6.321,00			
	115	TOTAL Obiectiv Specific 3.2									8.653,48	7.251,56			
	138	TOTAL AXA 3									9.328,70	7.835,18			
AXA PRIORITARĂ 4. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor (alocare totală POIM 500.625.783 euro)															
Obiectiv Specific 4.1 Biodiversitate															
Estimare plăți investiții 2014-2020															
Apel		Proiecte biodiversitate	Conform Ghid	4.1.	Apel proiecte Aprilie 2016	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim I/2017	Trim IV/2023	255,42	255,42	0	0	-	
		Proiecte ecosisteme degradate	Conform Ghid	4.1.	Apel proiecte Martie 2017	Trim IV/2017	Trim I/2018	Trim I/2018	Trim IV/2023	80,00	80,00	0	0	-	
NA		TOTAL Obiectiv Specific 4.1									335,42	335,42			
Obiectiv Specific 4.2 Monitorizarea calității aerului															
Estimare plăți investiții 2014-2020															
3 proiecte noi	141-143	Proiecte calitatea aerului	MMAP	4.2.	Apel proiecte Aprilie 2016	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim I/2017	Trim IV/2023	16,27	16,27	0	0	Proiecte în pregătire la nivelul MMAP	
	3	TOTAL Obiectiv Specific 4.2									16,27	16,27			
Obiectiv Specific 4.3 Situri contaminate															
Proiecte fazate															
2 proiecte fazate	144	Reabilitarea sitului poluat istoric - Iaz Batal 30ha - Tg Mures	Municipiul Târgu Mures	4.3.	Trim III/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	16,62	13,85	0	0	Notificarea fazării în analiză la AM POS Mediu	
	145	Reabilitarea sitului poluat istoric - Depozit deșeuri periculoase U.C.T. - Poșta Rât (Municipiul Turda)	Municipiul Turda	4.3.	Trim III/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim IV/2017	23,53	19,61	0	0	Notificarea fazării în analiză la AM POS Mediu	
Apel+listă		Proiecte situri contaminate	Conform Ghid	4.3.	Apel proiecte Mai 2016	Trim I/2017-Trim IV 2018	Trim III/2017	Trim III/2017	Trim IV/2023	115,48	115,48	0	0	-	
	2	TOTAL Obiectiv Specific 4.3									155,63	148,94			
	5	TOTAL AXA 4									507,32	500,63			
AXA PRIORITARĂ 5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor (alocare totală POIM 563.204.005 euro)															
Obiectiv Specific 5.1 Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune costieră															
Proiecte fazate de inundații															
2 proiecte fazate	146	Fazarea proiectului "Lucrări pentru reducerea riscului la inundații în bazinul hidrografic Prut-Bârlad"	ANAR	5.1.	Trim III/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim I/2017	4,01	3,34	0	Construcții avansate		
	147	Fazarea proiectului Watman - Sistem Informațional pentru managementul integrat al apelor - Etapa I	ANAR	5.1.	Trim III/2016	Trim III/2016	Trim I/2016	NA	Trim I/2017	4,06	3,38	0	Construcții avansate		
	2	Total proiecte fazate inundații									8,06	6,72			
Proiecte investiții 2014-2020															
EROZIUNE COSTIERĂ															
1 proiect	148	Protecția și reabilitarea zonei costiere – Faza a IIa	ANAR	5.1.	Trim III/2016	Trim I/2017	Trim I/2017	Trim II/2017	Trim IV/2022	264,00	220,00	0	Design	SF finalizat, în curs de aprobare la nivelul beneficiarului, după stabilirea modalității de finanțare a proiectului	
INUNDAȚII															
2 proiecte	149	Proiecte inundații / WATMAN	ANAR	5.1.	Trim I/2017	Trim III/2017	Trim I/2018	Trim I/2018	Trim IV/2022	90,00	75,00	0	Design	Documentația de atribuire pentru pregătirea proiecte de investiții. Se estimează depunerea primului draft al cererii de finanțare în trimestrul I 2017.	
	150	Punerea în siguranță a lucrărilor hidrotehnice pe râul Dâmbovița, aval acumulare Lacul Morii – n.h. Tânganu, Municipiul București, județul Ilfov și județul Călărași	MMAP	5.1.	Trim I/2017	Trim III/2017	Trim I/2018	Trim I/2018	Trim IV/2022	120,00	100,00	0	Design	Studiul de fezabilitate și cererea de finanțare au fost elaborate, aflându-se în analiză la nivelul beneficiarului, AM și JASPERS pentru finalizarea în acord cu metodologia aferentă sectorului de inundații.	
		Alte proiecte inundații / alte riscuri	TBD	5.1.	Apel proiecte Martie 2016	Trim I/2017	Trim III/2017	Trim III/2017	Trim IV/2023	178,00	178,00				

Portofoliu proiecte POIM APRILIE 2016

Nr. proiecte/ categorii	Nr. crt.	Titlu proiect	Beneficiar	AP/ Obiectiv Specific	Notificarea / Data planificată depunere la COM/AM (trim/ an)	Data estimată semnare contract de finanțare (trim/an)	Data începerii implementării (trim/an)*	Data estimată * semnare primelor contracte de lucrări (trim/an)	Data planificată finalizare implementare (trim/an)	TOTAL costuri investiții (mil. Euro)	Total costuri eligibile	Progres financiar* *	Progres fizic ***	Stadiu 15 aprilie 2016		
	3	Total proiecte noi inundații														
	5	TOTAL Obiectiv Specific 5.1										652,00	573,00			
Obiectiv Specific 5.2 Întărirea capacității de răspuns în situații de urgență																
Proiecte investiții 2014-2020																
2 proiecte	150-151	Proiecte riscuri no-regret	IGSU	5.2.	Trim III/2016	Trim IV/2016	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim IV/2017	65,00	65,00	0	0	Proiect în pregătire la nivelul IGSU. Se estimează depunerea primului draft spre analiza AM POIM în aprilie 2016		
		Proiecte riscuri ulterior evaluării naționale	TBD	5.2.	Apel proiecte Martie 2017	Trim IV/2017	Trim I/2018	Trim II/2018	Trim IV/2023	70,00	70,00	0	0			
	2	TOTAL Obiectiv Specific 5.2										135,00	135,00			
	7	TOTAL AXA 5										795,06	714,72			
		TOTAL MEDIU										10.631,09	9.050,53			
	51	TOTAL PROIECTE FAZATE										1262,02	1112,95			
	58	TOTAL PROIECTE NOI										8.529,47	7.121,44			
	41	TOTAL PROIECTE AT										140,70	117,25			
	150	VALOAREA PORTOFOLIULUI										9.932,19	8.351,63			
		VALOARE APELURI										698,90	698,90			
Axa Prioritară 6 Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon (alocare totală POIM 232.152.691 euro)																
Obiectiv Specific 6.1 Producție energie regenerabilă																
Proiecte investiții 2014-2020																
Apel	NA	Proiecte - Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal)	Conform Ghid	6.1	Apel proiecte Iunie 2016	Trim I/2017 -Trim IV/2019	Trim I/2017	NA	Trim IV/2023	NA	111,51					
		TOTAL Obiectiv Specific 6.1										111,51	111,51			
Obiectiv Specific 6.2 Monitorizare consum energie industrie																
Proiecte investiții 2014-2020																
Apel	NA	Proiecte - Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali	Conform Ghid	6.2.	Apel proiecte Mai 2016	Trim IV/2016 -Trim IV/2017	Trim I/2017	NA	Trim IV/2028	NA	12,50					
		TOTAL Obiectiv Specific 6.2										12,50	12,50			
Obiectiv Specific 6.3 Monitorizare inteligenta consum energie electrică																
Proiecte investiții 2014-2020																
	1-8	Proiecte - Reducerea consumului mediu de energie electrica la nivelul locuintelor	Conform Ghid	6.3.	Apel proiecte Mai 2016	Trim IV/2016 -Trim IV/2017	Trim I/2017	NA	Trim IV/2020	NA	40,55			Proiecte în pregătire la nivelul MMAP		
	8	TOTAL Obiectiv Specific 6.3										48,66	40,55			
Obiectiv Specific 6.4 Producție energie în cogenerare																
Proiecte investiții 2014-2020																
Apel	NA	Proiecte - Creșterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficiență		6.4.	Apel proiecte Iunie 2016	Trim I/2017 -Trim IV/2019	Trim I/2017	NA	Trim IV/2023	NA	67,58					
		TOTAL Obiectiv Specific 6.4										67,58	67,58			
	8	Total Axa 6										240,25	232,14			
Axa Prioritară 7 Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate (alocare totală POIM 393.504.581 euro)																
Obiectiv Specific 7.1 Termoficare în orașele selectate (alocare totală POIM 105.769.713 euro FEDR)																
Proiecte fazate termoficare																
1 proiect fazat	9	Fazarea proiectului "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Bacău"		7.1.	Trim II/2016	Trim II/2016	Trim IV/2017	NA	Trim II/2016	7,09	5,91			Returnat de CE pentru corectare		
	1	Total proiecte fazate										7,09	5,91			
Proiecte investiții 2014-2020																
7 proiecte noi termoficare	10	Proiect termoficare Ramnicu Valcea	Municipiul Râmnicu Vâlcea	7.1.	Trim II/2016	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim I/2017	Trim IV/2019	19,06	15,88	0	Achiziții	SF aprobat de beneficiar.		
	11	Proiect termoficare Botosani	Municipiul Botoșani	7.1.	Trim II/2016	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim I/2017	Trim IV/2019	10,37	8,64	0				
	12	Proiect termoficare Oradea	Municipiul Oradea	7.1.	Trim I/2016	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim I/2017	Trim IV/2019	43,02	35,85	0	Construcții	SF aprobat de beneficiar, contract de lucrări semnat.		
	13	Proiect termoficare Timisoara	Municipiul Timișoara	7.1.	Trim II/2016	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim I/2017	Trim IV/2019	47,46	39,55	0	Construcții	SF aprobat de beneficiar, contract de lucrări semnat.		
	14	Proiect termoficare Focșani	Municipiul Focșani	7.1.	Trim II/2016	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim I/2017	Trim IV/2019	40,48	33,73	0	Construcții	SF aprobat de beneficiar, contract de lucrări semnat.		
	15	Proiect termoficare Iași	Municipiul Iași	7.1.	Trim II/2016	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim I/2017	Trim IV/2019	33,56	27,97	0	Construcții	SF aprobat de beneficiar, contract de lucrări semnat.		
	16	Proiect termoficare Bacau	Bacău	7.1.	Trim II/2016	Trim IV/2016	Trim I/2017	Trim I/2017	Trim IV/2019	36,35	30,29	0				
	7	Total proiecte noi investiții termoficare										230,30	191,91			
	8	TOTAL Obiectiv Specific 7.1										237,39	197,82			
Obiectiv Specific 7.2 Termoficare București (alocare totală POIM 187.734.669 euro FEDR)																
1 proiect nou	17	Proiect termoficare Bucuresti	Municipiul București	7.2.	Trim II/2017	Trim I/2018	Trim I/2018	Trim II/2018	Trim IV/2023	211,20	176,00	0	Design	Beneficiarul a demarat pregătirea documentelor strategice și a studiului de fezabilitate.		

Portofoliu proiecte POIM APRILIE 2016

Nr. proiecte/ categorii	Nr. crt.	Titlu proiect	Beneficiar	AP/ Obiectiv Specific	Notificarea / Data planificată depunere la COM/AM (trim/ an)	Data estimată semnare contract de finanțare (trim/an)	Data începerii implementării (trim/an)*	Data estimată * semnare primelor contracte de lucrări (trim/an)	Data planificată finalizare implementare (trim/an)	TOTAL costuri investiții (mil. Euro)	Total costuri eligibile	Progres financiar* *	Progres fizic ***	Stadiu 15 aprilie 2016
	1	TOTAL Obiectiv Specific 7.2								211,20	176,00			
	9	Total Axa 7								448,59	373,82			
Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale (alocare totală POIM 80.031.289 euro)														
Obiectiv Specific 8.1 Transport electricitate														
Proiecte investiții 2014-2020														
	18	LEA 400kv Gutinaș – Smârdan	Transelectrica	8.1.	Trim I/2017	Trim III /2017	Trim II/2017	Trim II/2017	Trim IV/2020	60,00	25,00	0	Design	Activități finalizate: Acord de mediu obținut în octombrie 2015. Rapoartele ANEVAR pentru stabilirea cuantumului despăgubirilor pentru proprietarii imobilelor aflate în culoarul de expropriere a LEA 400 kV – pentru județele Bacău și Vrancea. Activități în curs de realizare: Finalizarea Studiului de Fezabilitate revizuit, a proiectului tehnic și caietului de sarcini -Termen noiembrie 2016 Emiterea HG de aprobare a indicatorilor tehnico – economici și demararea procedurii de expropriere - Termen 30.10.2016;
	1	TOTAL Obiectiv Specific 8.1								60,00	25,00			
Obiectiv Specific 8.2														
	19	Dezvoltarea capacității de transport a TGN pentru asigurarea fluxului de gaze cu Moldova	Transgaz	8.1.	Trim I/2017	Trim III /2017	Trim II/2017	Trim II/2017	Trim IV/2020	110,00	55,00	0	Design	Activități finalizate: identificarea proprietarilor de terenuri la toate UAT-urile de pe întregul traseu al conductei; Studiu de Fezabilitate pentru întreg culoarul a fost finalizat și Avizat în CTE Activități în curs de realizare: Datele utilizate la întocmirea Analizei Cost-Beneficiu (ACB) se vor actualiza după apariția Ghidului Solicitantului, în care vor fi precizate costurile considerate eligibile. Procedura de evaluare a impactului de mediu se află în etapa de încadrare a proiectului. În 9.03 – 10.03.2016 au fost programate ședințe la APM Neamț, Bacău și Iași pentru definitivarea etapei. Proiectul Tehnic este de realizat în proporție de 70%. Pentru proiectarea și execuția Stațiilor de Comprimare, Caietul de Sarcini este în curs de elaborare.
	1	TOTAL Obiectiv Specific 8.2								110,00	55,00			
	2	Total Axa 8								170,00	80,00			
		TOTAL ENERGIE								858,84	685,96			
	1	TOTAL PROIECTE FAZATE								7,09	5,91			
	18	TOTAL PROIECTE NOI								660,16	488,46			
	0	TOTAL PROIECTE AT								0,00	0,00			
	19	VALOAREA PORTOFOLIULUI								667,25	494,37			
		VALOARE APELURI								191,59	191,59			
		TOTAL POIM (portofoliu și apeluri)								25.107,10	20.778,90			
	82	TOTAL PROIECTE FAZATE								4.197,36	3.496,13			
	150	TOTAL PROIECTE NOI								19.795,08	16.205,50			
	60	TOTAL PROIECTE AT								224,17	186,79			
	292	VALOAREA PORTOFOLIULUI								24.216,62	19.888,42			
		VALOARE APELURI (fără portofoliu)								890,49	890,49			

*Data semnării contractelor de lucrări și data demarării implementării poate fi anterioară semnării contractelor de finanțare în cazul proiectelor făcute sau a celor care încep înainte de semnarea contractului de finanțare

**Procent din cheltuielile certificate și transmise COM în raport cu costurile eligibile totale)

***Etapa principală de implementare a proiectului; design/achiziții/construcție/construcții/Finalizat - în exploatare