

STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR CONTRACTATE IN CADRUL POIM 2014-2020- SECTOR TRANSPORT							
			11/30/2017				
Nr. Crt.	Axa Prioritară	SMIS	Beneficiar	Denumire proiect	Perioada de implementare (zz.ll.aaaa-aa.ll.aaaa)	Stadiu Fizic Proiect [%]	Stadiu Financiar Proiect [%]
0	1	2	3	4	5	6	7
PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE							
1	1	110562	CNAIR SA	Construcția Autostrăzii Lugoj - Deva LOT 2. LOT 3. și LOT 4 (Sectorul Dumbrava - Deva)	01.01.2014-01.03.2021	59.64	42.53
2	1	110647	CNAIR SA	Autostrada Timisoara - Lugoj si VO Timisoara la nivel de autostrada	01.01.2014-23.12.2019	100.00	98.91
3	1	111298	CNCF CFR SA	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria. componentă a Coridorului IV Pan - European. pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h. tronsonul Coșlariu - Simeria	28.03.2014-06.03.2020	81.72	63.86
4	1	110706	CNCF CFR SA	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria. componenta a Coridorului IV Pan European. pentru circulația trenurilor cu o viteză maximă de 160 km/h. tronsonul Sighișoara Coșlariu	14.03.2014-28.02.2020	86.87	68.37
5	1	111879	METROREX	Modernizarea instalațiilor de ventilație pe magistralele 1.2.3 și TL de metrou - Tronsonul Petrache Poenaru (fostă Semnătoarea) - Timpuri Noi-Instalații de ventilație	01.01.2016-04.03.2021	100.00	100.00
6	1	111325	METROREX	Magistrala M4. Racordul 2. Secțiunea Parc Bazilescu (PS Zarea) – Străulești	01.01.2016-07.03.2023	98.00	98.70
7	1	111687	METROREX	Linia de metrou Magistrala 5. „Secțiunea Râul Doamnei - Eroilor” (PS Operă). inclusiv Valea Ialomitei”.	01.01.2016-31.12.2022	78.00	74.00
8	2	111085	CNAIR SA	Reabilitare DN 6, Alexandria - Craiova (faza II)	01.01.2016-30.06.2019	74.94	60.79
9	2	110661	CNAIR SA	Reabilitare DN 66, Rovinari - Petrosani, km 48+900 - km 126+000 (faza II)	01.01.2014-01.12.2018	94.92	87.90
10	2	110638	CNAIR SA	Reabilitare DN56, Craiova-Calafat, km 0+000 + km 84+020 (faza II)	01.01.2014-01.12.2020	96.54	76.05
11	2	111081	CNAIR SA	Construcția variantei de ocolire a Municipiului Brașov, Tronson I (DN1-DN11), II (DN11-DN13) and III (DN 13-DN 1) Faza II	01.01.2014-30.04.2019	99.44	92.05
12	2	111428	CNAIR SA	Podul pe DN 5, Giurgiu (faza II)	01.01.2014-30.04.2020	100.00	97.00
13	2	111438	CNAIR SA	Pasaj supratecan peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului, municipiul Oradea, județul Bihor- Faza II	01.01.2016-20.11.2018	100.00	97.31
14	2	110595	CNAIR SA	Construcția Variantei de Ocolire Caracal (Faza II)	01.01.2014-20.12.2019	98.00	80.00
15	2	111429	CNAIR SA	Construcția Variantei de ocolire Targu Jiu (faza II)	01.01.2014-01.09.2020	39.31	37.54
16	2	112112	CNAIR SA	Reabilitare DN76, Deva-Oradea-Faza II	01.01.2016-01.12.2020	64.33	53.49
17	2	111698	CNCF CFR SA	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Timișoara faza a II a	30.10.2014-30.08.2018	88.94	84.54

18	2	110707	CNCF CFR SA	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - SRCF Brașov faza II	19.01.2014-09.12.2017	46.94	58.66
19	2	114234	CNCF CFR SA	Lucrari de reabilitare pentru poduri. podețe și tuneluri de cale ferată Regionala de Cai Ferate Bucuresti	26.10.2014-28.02.2019	70.24	54.38
20	2	114059	CNCF CFR SA	Modernizarea stațiilor de cale ferată Sfântu Gheorghe și Târgu Mureș faza a II a	16.05.2014-11.04.2019	99.52	82.74
21	2	114060	CNCF CFR SA	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - SRCF Iași faza a II a	18.05.2014-17.10.2019	73.60	58.30
22	2	103839	Regia Autonoma Aeroportul Craiova	Fazarea proiectului reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova	01.01.2019-30.09.2017	100.00	98.01
23	2	115371	CNAIR SA	Construcția Variantei de Ocolire a orașului Săcuieni Faza II	01.01.2014-31.12.2020	53.01	53.01
24	2	115216	CNCF CFR SA	Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite și a frânelor strânse- Faza II	01.04.2014-27.10.2019	27.62	48.24
25	2	111951	CNAIR SA	Modernizare DN5 București- Adunații Copăceni- Faza II	01.01.2014-31.12.2017	63.22	41.31
26	2	111193	CNAIR SA	Varianta de ocolire Carei- Faza II	01.01.2014-31.10.2017	88.00	61.43
27		110923	CNCF CFR SA	Reabilitarea podurilor feroviare situate la km 152+149 și km 165+817 pe secțiunea feroviară București - Constanța - Faza II	01.12.2015 - 17.05.2022	91.00	79.99
28		117677	CNCF CFR SA	Reabilitarea liniei de cale ferată Frontiera Curtici-Simeria parte componentă a Coridorului IV Pan European pentru circulația trenurilor cu viteza max. de 160 km/h, tronsonul 2 km. 614-Gurasada și tronsonul 3 Gurasada-Simeria	01.01.2014 - 01.03.2023	0.00	15.00
29		118317	CNAIR SA	Construcția Autostrăzii Sebeș-Turda-Faza II	01.01.2014 - 31.12.2024	65.11	52.88
30	2	114831	CNCF CFR SA	Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație Ilia-Lugoj, Faza II	01.04.2015-25.06.2019	91.97	82.01

